

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7147**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de El Pino**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			618,596.00	0.00	0.00	0.00	618,596.00	0.00	618,596.00	0.00	297,362.00	297,362.00	0.00	297,362.00	321,234.00
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	618,596.00	0.00	0.00	0.00	618,596.00	0.00	618,596.00	0.00	297,362.00	297,362.00	0.00	297,362.00	321,234.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,536.00	42,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,536.00
06	0051			REPARACION PARQUE PLAN 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,536.00	42,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,536.00
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838,168.11	1,838,168.11	0.00	1,463,667.24	1,463,667.24	0.00	1,463,667.24	374,500.87
15	0051			CONSTRUCCION DE CEMENTERIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838,168.11	1,838,168.11	0.00	1,463,667.24	1,463,667.24	0.00	1,463,667.24	374,500.87
Total General RD\$							618,596.00	0.00	0.00	0.00	618,596.00	1,880,704.11	2,499,300.11	0.00	1,761,029.24	1,761,029.24	0.00	1,761,029.24	738,270.87

Agrón .Nelson Darío Peña Lantigua
Preparado por



Eudisia Minoris Tortibio
REVISADO
Revisado por
**POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE EL PINO
DAJABÓN. REP. DOM.**

Anibal de Jesús Peralta
Aprobado por

