

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: 7065 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-9-10	12	13	14=12+1-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+1-13-19
01	0051			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			14,790,000.00	0.00	0.00	0.00	13,990,000.00	0.00	13,990,000.00	0.00	2,004,155.00	2,004,155.00	0.00	2,004,155.00	12,785,845.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes por donde Mendez		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	550,750.00	550,750.00	0.00	550,750.00	149,250.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes por donde Freddy Alcantara Los Cartones PPM	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes en El Baley de Guayabo		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	0055			Construcción de aceras y contenes en La Mina PPM	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0056			Construcción de aceras en Pueblo Nuevo		2	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
01	0057			Construcción de aceras y contenes de la de ASODUVE		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0058			Construcción de aceras en Villa Carmen Cruz Abajo		1	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	928,990.00	928,990.00	0.00	928,990.00	471,010.00
01	0059			Construcción de aceras y contenes en Tumba Coco PPM	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
01	0060			Construcción de aceras y contenes en Villa Esperanza por la clinica		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0061			Construcción de aceras en la calle Federico Mateo		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,385.00
01	0062			Construcción de aceras y contenes en El Teclado		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0063			Construcción de aceras y contenes en La Calle Arzobispo Meriño		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	163,800.00	163,800.00	0.00	163,800.00	500,000.00
01	0064			Construcción de aceras y contenes en el Sector Hermanas Mirabal		1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,200.00
01	0065			Construcción de aceras y contenes por la Escuela Cañada Grande		2	910,000.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7065 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19	
02	0051			Relleno de Calles		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,011,530.00	1,011,530.00	0.00	1,011,530.00	388,470.00	
05	0051			Construcción del parque de Guayabo (continuación)		1	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,011,530.00	1,011,530.00	0.00	1,011,530.00	388,470.00	
06				Reparación Instalaciones Recreativas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
06	0051			Reparación del parque Jose Joaquin Puello		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebres y Militares			2,210,000.00	0.00	0.00	0.00	2,210,000.00	0.00	2,210,000.00	0.00	117,768.00	117,768.00	0.00	117,768.00	2,092,232.00	
07	0051			Construcción del centro comunal La Estancia (Terminación)		2	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	53,800.00	53,800.00	0.00	53,800.00	6,200.00	
07	0052			Construcción del centro comunal Milagrosa PPM	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
07	0053			Construcción del centro comunal Comedero Vayo (Terminación)		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	63,968.00	63,968.00	0.00	63,968.00	86,032.00	
15				Construcción en Cementerios			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
15	0051			Construcción verjas de cementerios de La Meseta		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	2,870,641.22	8,070,641.22	0.00	4,010,159.31	4,010,159.31	0.00	4,010,159.31	4,060,481.91	
24	0051			Sanamiento de la Caída de Pueblo Nuevo PPM	X	2	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,870,641.22	6,370,641.22	0.00	3,935,359.31	3,935,359.31	0.00	3,935,359.31	2,435,281.91	
24	0052			Construcción encauche de cañadas en la Calle Orlando Marthéz		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	74,800.00	74,800.00	0.00	74,800.00	225,200.00	
24	0053			Construcción de Acueductos de Los Derramaderos (Terminación)		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
24	0054			Construcción encauche de cañadas en el Sector La Cruz		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: 7065

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			18	19=10+17+18	20=8+13-19	
											12	13	14=12+13	15	16	17=15+16				
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
							24,700,000.00	0.00	0.00	0.00	23,900,000.00	2,870,641.22	26,770,641.22	0.00	7,143,612.31	7,143,612.31	7,143,612.31	0.00	7,143,612.31	20,427,028.91
Total General RD\$																				

MARIA PEREZ

Preparado por



Rosanna Belen De Leon

Revisado por



Jose De La Cruz Gonzalez

Aprobado por

