

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7026**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de El Factor**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19	
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,683.36	76,683.36	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	75,500.00	1,183.36	
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,683.36	76,683.36	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	75,500.00	1,183.36	
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,683.36	76,683.36	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	75,500.00	1,183.36	
02	0051			REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	943,034.25	943,034.25	0.00	943,034.25	56,965.75	
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			4,319,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	943,034.25	943,034.25	0.00	943,034.25	56,965.75
03	0051			CONSTRUCCION DE PLAY EN LA COMUNIDAD EL PAPAYO (CONTINUACION)		1	2,069,695.00	0.00	0.00	0.00	4,319,695.00	1,655,462.81	5,975,157.81	0.00	2,838,794.00	2,838,794.00	0.00	2,838,794.00	3,136,363.81	
03	0052			CONSTRUCCION DE PLAY EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,069,695.00	1,601,174.43	3,670,869.43	0.00	2,634,771.41	2,634,771.41	0.00	2,634,771.41	1,036,098.02	
03	0053			CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PLAY DE LOS PAJONES		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	54,288.38	2,054,288.38	0.00	204,022.59	204,022.59	0.00	204,022.59	1,850,265.79	
05				Construcción Instalaciones Recreativas			2,525,850.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
05	0051			CONSTRUCCION DE BOULEVARD		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,525,850.00	127,638.67	2,653,488.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653,488.67	
05	0052			CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EL BARRO		1	525,850.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	127,638.67	2,127,638.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127,638.67	
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			758,475.00	0.00	0.00	0.00	525,850.00	0.00	525,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,850.00	
07	0051			CONSTRUCCION VERJA IGLESIA SAN MARCO	X	1	379,237.00	0.00	0.00	0.00	758,475.00	0.00	758,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,475.00	
07	0052			CONSTRUCCION DE IGLESIA NIÑO CASA DE PAZ	X	1	379,238.00	0.00	0.00	0.00	379,237.00	0.00	379,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,237.00	
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			252,825.00	0.00	0.00	0.00	525,850.00	0.00	525,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,238.00	
08	0051			REPARACION DE IGLESIA DE VUELTA LARGA	X	1	252,825.00	0.00	0.00	0.00	252,825.00	0.00	252,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,825.00	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7026**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de El Factor**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
21			5 Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente		252,825.00	0.00	0.00	0.00	252,825.00	0.00	252,825.00	0.00	16	0.00	0.00	0.00	0.00	252,825.00
21	0051		CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN TELANZA	X	252,825.00	0.00	0.00	0.00	252,825.00	0.00	252,825.00	0.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00	252,825.00
<b>Total General RD\$</b>					<b>9,109,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,109,670.00</b>	<b>1,859,784.84</b>	<b>10,969,454.84</b>	<b>0.00</b>	<b>3,857,328.25</b>	<b>3,857,328.25</b>	<b>0.00</b>	<b>3,857,328.25</b>	<b>7,112,126.59</b>	

*[Signature]*  
Preparado por



*[Signature]*  
Revisado por



*[Signature]*  
Aprobado por



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)