

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO INSTITUCION 7|3|1|9

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>2,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>2,989,557.48</b>	<b>5,389,557.48</b>	<b>960,149.68</b>	<b>324,463.11</b>	<b>1,284,612.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,284,612.79</b>	<b>4,104,944.69</b>
01	005		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	2,139,557.48	2,389,557.48	366,148.56	0.00	366,148.56	0.00	366,148.56	2,023,408.92
01	005		CONST. ACERAS Y CONTENES SECTOR LA LOMA			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	005		CONST. ACERAS Y CONTENES SECTOR JUAN DOLIO			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	98,349.41	98,349.41	0.00	98,349.41	101,650.59
01	005		CONST. ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS SOLARE			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	005		CONST. ACERAS Y CONTENES SECTOR EL TAMARIN			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	005		CONST. ACERAS Y CONTENES SECTOR HONDURAS			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	005		CONST. ACERAS Y CONTENES SECTOR CENTRO			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	005		CONST. ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS BANCOS			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
01	005		CONST. ACERAS Y CONTENES SECTOR H3			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	182,000.00	18,000.00
01	006		CONST. ACERAS Y CONTENES SECTOR VILLA DEL			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
01	006		CONST. ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS CONUCO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,113.70	14,113.70	0.00	14,113.70	185,886.30
01	006		CONST. ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS CONUCO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	006		CONST. ACERAS Y CONTENES SECTOR HOYO DEL T			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00	60,038.43	30,000.00	90,038.43	0.00	90,038.43	209,961.57
01	006		CONST. ACERAS Y CONTENES SECTOR NUEVO GUAY			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	133,962.69	0.00	133,962.69	0.00	133,962.69	66,037.31
01	006		CONST. ACERAS Y CONTENES SECTOR CAYACOA			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			<b>Proyecto 02</b>			<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>-400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,450.00</b>	<b>208,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,450.00</b>	<b>191,550.00</b>
02	005		BACHEO DE CALLES			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-400,000.00	400,000.00	0.00	208,450.00	208,450.00	0.00	208,450.00	191,550.00
			<b>Proyecto 03</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-900,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
03	005		CONSTRUCCION CANCHA HONDURA			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			<b>Proyecto 04</b>			<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,330.48</b>	<b>111,330.48</b>	<b>0.00</b>	<b>111,330.48</b>	<b>88,669.52</b>
04	005		REPARACION CANCHA CENTRAL			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	111,330.48	111,330.48	0.00	111,330.48	88,669.52

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2023**

CODIGO INSTITUCION **7|3|1|9**

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 05</b>			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	231,000.00	2,731,000.00	1,787,494.40	490,161.04	2,277,655.44	0.00	2,277,655.44	453,344.56
05	005		PARQUECITO GUAYACANES PARTE NORTE			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	51,820.51	26,558.00	78,378.51	0.00	78,378.51	21,621.49
05	005		PROYECTO PARQUE INFANTIL NUEVO GUAYACANES			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	631,000.00	2,131,000.00	1,666,493.73	463,603.04	2,130,096.77	0.00	2,130,096.77	903.23
05	005		CONSTRUCCION PARQUE HONDURA			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	69,180.16	0.00	69,180.16	0.00	69,180.16	430,819.84
			<b>Proyecto 06</b>			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	1,572.31	0.00	1,572.31	0.00	1,572.31	98,427.69
06	005		REMOZAMIENTO PLAZA DE LOS CONUCOS			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	1,572.31	0.00	1,572.31	0.00	1,572.31	98,427.69
			<b>Proyecto 07</b>			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-1,300,000.00	100,000.00	982.52	40,660.00	41,642.52	0.00	41,642.52	58,357.48
07	005		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL CRUCE CAYACOA			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	005		CONSTRUCCION ARADOR FOTOGRAFICO			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	982.52	40,660.00	41,642.52	0.00	41,642.52	58,357.48
			<b>Proyecto 09</b>			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	24,000.00
09	005		CONSTRUCCION CLINICA HOYO TORO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	24,000.00
			<b>Proyecto 13</b>			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	18,527,672.53	18,727,672.53	188,710.00	30,000.00	218,710.00	0.00	218,710.00	18,508,962.53
13	005		CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	18,527,672.53	18,727,672.53	188,710.00	30,000.00	218,710.00	0.00	218,710.00	18,508,962.53
			<b>Proyecto 15</b>			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-467,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
15	005		CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-467,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
			<b>Proyecto 21</b>			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	32,000.00	232,000.00	186,500.00	32,000.00	218,500.00	0.00	218,500.00	13,500.00
21	005		LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE FILTRANTES			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	32,000.00	232,000.00	186,500.00	32,000.00	218,500.00	0.00	218,500.00	13,500.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	18,063,230.01	28,063,230.01	3,125,408.91	1,263,064.63	4,388,473.54	0.00	4,388,473.54	23,674,756.47

Preparado por   
**CONTRALOR**

Revisado por \_\_\_\_\_

Aprobado por   
**SINDICATURA**