

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7165

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Baoruco

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	223,905.41	1,803,905.41	0.00	211,000.00	211,000.00	0.00	211,000.00	1,592,905.41
03	0051			TERMINACION DE LA CANCHA DEL ARROYO	X	2	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	223,905.41	903,905.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,905.41
03	0052			ADECUACION CANCHA BAHORUCO	X	2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	211,000.00	211,000.00	0.00	211,000.00	689,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00
11	0051			CONSTRUCCION BANCOS PARADA JUAN ESTEBAN	X	2	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00
Total General RD\$							2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	2,260,000.00	223,905.41	2,483,905.41	0.00	211,000.00	211,000.00	0.00	211,000.00	2,272,905.41

[Firma]

Preparado por



[Firma]

Revisado por



[Firma]

Aprobado por

