

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	4,268,091.97	5,968,091.97	0.00	373,200.00	373,200.00	0.00	373,200.00	5,594,891.97
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	4,268,091.97	4,868,091.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,868,091.97
01	0052			CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES		2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	373,200.00	373,200.00	0.00	373,200.00	526,800.00
01	0053			CONSTRUCCION DE BADENES		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	29,755.00	29,755.00	0.00	29,755.00	320,245.00
02	0051			BACHEO DE CALLES		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,755.00	29,755.00	0.00	29,755.00	170,245.00
02	0052			ARREGLO CAMINO Y ESCALONES CEMENTERIO DE LOS GUAOS	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	170,270.00	170,270.00	0.00	170,270.00	229,730.00
03	0051			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL Y TERMINACION CANCHA LAS CANAS	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	170,270.00	170,270.00	0.00	170,270.00	29,730.00
03	0052			EMBELLECIMIENTO ESPACIO DEPORTIVO	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA LOMETA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,303,781.00	0.00	0.00	0.00	2,303,781.00	0.00	2,303,781.00	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00	324,000.00	1,979,781.00
07	0051			CONTINUACION FUNERARIA DISTRITAL	X	2	2,303,781.00	0.00	0.00	0.00	2,303,781.00	0.00	2,303,781.00	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00	324,000.00	1,979,781.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0051			PARADOR BOCA DE YASICA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
15				Construcción en Cementerios			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	119,700.00	119,700.00	0.00	119,700.00	380,300.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
15	0051		CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	119,700.00	119,700.00	0.00	119,700.00	380,300.00
23			Instalaciones, Colocación Eléctricas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	62,000.00
23	0051		ILUMINACION DE CALLES EN EL DISTRITO		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	62,000.00
24			Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24	0051		CONSTRUCCION DE CANALETAS EN CAÑO DULCE	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
25			Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
25	0051		REPARACION CANALETA EN LA CUCHARA	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
27			Construcción sitio disposición final para residuos sólidos urbano y clausura botadero cielos abierto			600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	500,000.00
27	0051		VERTEDERO DISTRITAL		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	500,000.00
Total General RD\$						6,853,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,853,781.00	4,268,091.97	11,121,872.97	0.00	1,154,925.00	1,154,925.00	0.00	1,154,925.00	9,966,947.97

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

