

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL ROSARIO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN PPM 2022 Al 31 de diciembre de 2022

Acogiendo el mandato de las Leyes 176-07 Del Distrito Nacional y los Municipios y 170-07 De Presupuesto Participativo Municipal, las cuales consignan que este mecanismo de participación de la población en la gestión municipal debe realizarse mediante tres etapas: Preparación, Consulta a la Población y Transparencia y Seguimiento al Plan de Inversiones Municipal.

Este informe de seguimiento describe el proceso de implementación del Presupuesto Participativo Municipal 2022, llevado a cabo hasta el 31 de diciembre del año 2022.

PRIMERA ETAPA.

Como parte de la primera etapa, fue realizada la reunión de las autoridades del ayuntamiento con representantes de las organizaciones comunitarias. Dicha reunión fue celebrada en la Sala Capitular de la Junta de Distrito Municipal El Rosario, en el marco de una sesión extraordinaria de fecha 13 de enero del año 2022. Como resultado de esta reunión se acordó destinar el 14% del monto de inversión, ascendente a un total de 1,267,362.00, según consta en el acta 01-22.

Dichos recursos fueron asignados proporcionalmente a cada sección, de acuerdo con la cantidad de población que cada una de ellas tienen, en base a la fuente censal más reciente con que cuenta este Distrito Municipal hasta la fecha: el Censo de la Diócesis de San Juan.

SECCIONES DEL DISTRITO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE POBLACIÓN	MONTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ASIGNADO
Pueblo Nuevo	16%	202,777.92

MONT	O TOTAL DOPS	1,267,362.00
El Rosario/Pandié	36%	456,250.32
La Yaya	7%	88,715.34
El Capá	19%	240,798.78
Cardón	22%	278,819.64

SEGUNDA ETAPA.

Durante la segunda etapa, fue consultada la población acerca de las ideas de proyectos que ellos entienden deben ser implementadas con los fondos asignados a cada división territorial. Esta etapa incluyó en cada sección una convocatoria amplia y diversa a todos los sectores, para lo cual fueron utilizados medios como perifoneo, volantes impresos, invitaciones escritas, motivación cara a cara, publicaciones en el mural de la institución y publicaciones en las redes sociales.

Dicha etapa contempló también un cronograma de Asambleas en las cuales participaron representantes de los diferentes parajes y sectores de las secciones de este Distrito Municipal.

SECCIONES DEL DISTRITO MUNICIPAL	CRONOGRAMA DE ASAMBLEAS SECCIONALES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Pueblo Nuevo	Martes 1 de marzo, 2022
Cardón	Jueves 3 de marzo, 2022
El Capá	Viernes 4 de marzo, 2022
La Yaya	Miércoles 2 de marzo, 2022
El Rosario/Pandié	Sábado 5 de marazo, 2022

Nota: Todas las Asambleas fueron realizadas en las fechas programadas, con excepción de El Rosario, la cual fue reprogramada para el día 11 del mismo mes, debido a la lluvia.

El programa de cada Asamblea incluyó el procedimiento que se describe a continuación:

1. Un Primer Momento destinado al registro de participantes, una oración a cargo de un comunitario o comunitaria, bienvenida y presentación de

- las Autoridades del Distrito Municipal y del equipo coordinador y facilitador del proceso de Presupuesto Participativo.
- 2. Un Segundo Momento destinado a la Información de los participantes a cerca de las bases legales del Presupuesto Participativo; Sobre los representantes de la comunidad que participaron en la reunión preparatoria de delegados y autoridades de la Primera Fase; Sobre los acuerdos a que llegaron las autoridades y los representantes de organizaciones de las Secciones durante la primera etapa sobre cómo se realizará el Presupuesto Participativo Municipal; también se informó acerca de la cantidad de dinero de inversión sobre la que se planificarian los proyectos y obras que el Ayuntamiento ejecutará en el año 2022 mediante Presupuesto Participativo, el cual asciende a Un Millón Doscientos Sesenta y Siente Mil Trescientos Sesenta y Dos Pesos Dominicanos (1,267362.00), monto que representa el 14% del total destinado a Inversión. Así mismo, se informó sobre la cantidad de dinero pre-asignado entre las secciones del Distrito Municipal, según la cantidad de habitantes, basada en el Censo Diocesano, ya que es la fuente censal más reciente de que se dispone hasta la fecha.
- 3. En un Tercer Momento, fue seleccionada una Secretaria mediante propuesta los asistentes, quien apoyaría en el llenando del Acta de la Asamblea. En este momento, también se procedió a determinar la cantidad de parajes que conforman la sección o bloque e identificar los representantes o participantes de cada paraje en la Asamblea. La información fue colocada en un cartel visible para todos los presentes.
- 4. En un Cuarto Momento, mediante lluvia de ideas, los y las participantes propusieron distintas ideas de proyectos que podrían ejecutarse durante el año siguiente con el monto asignado a la sección. Luego, se procedió a votar cuál sería la obra o proyecto que sería implementado finalmente, tomando en cuenta que se ajuste al monto disponible y que sea de beneficio colectivo. El siguiente cuadro resume el resultado de este ejercicio en cada una de las Secciones.

SECCIONES	IDEAS DE PROYECTOS SELECCIONADAS
Pueblo Nuevo	Reductores de Velocidad y Señalización de Calles.
Cardón	Arreglo de Viviendas.

El Capá	Arreglo de Caminos.	
La Yaya	Construcción de Local de la Asociación.	
El Rosario/Pandié	Construcción de Funeraria.	

Nota: Fue acordado que cada obra sería ejecutada con el monto asignado. Y que se llegaría hasta donde dieran los fondos.

5. En un Quinto Momento, fue conformado el Comité de Seguimiento en cada Sección. Dicho comité fue juramentado en cada comunidad, quedando conformado por al menos un (1) representante de cada sector, propuesto de manera directa por los participantes de cada sector. Dicha representación garantizó que haya una proporción de hombres y mujeres. Los miembros de dicho Comité se inscribieron en un formulario que recoge su Nombre y Apellido, Sexo, Cédula y Firma de Puño y Letra.

A continuación, se presentan los Comités de Seguimiento de Cada Sección.

SECCIÓN	MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO
Pueblo Nuevo	Hilario Rodríguez
	Fonso Ramirez
	Yanet Nin
	Miladis Mateo
	Teofilo Echavarría
	Camila de los Santos
	Yessenia Mateo
Las Yayas	Eladio Alcántara
	Ana Belkis de los Santos
	María Cordero
	Rafael de la Rosa
	Maria Luisa Maceira
El Rosario	Sandra Mateo
	Santa Isabel Encarnación
	Milciades Reyes
	Isidro Méndez
El Capá	Roberto Mateo
	Hansel Valdez

	Yahaira Santana
	José Lucía D'Oleo
	Glenny Pérez Pérez.
	Delanoy Encarnación
	Marino Encarnación
	Melkin Adames
	Carlos Manuel Alcántara (Nóbico)

6. Finalmente, en cada comunidad la Secretaria de la Asamblea procedió a llenar el Acta de la actividad con las informaciones resultantes del proceso. Cada Acta fue firmada por el Alcalde Pedáneo, un representante del Comité electo, el/la encargado/a de Presupuesto Participativo del Ayuntamiento y la Secretaria de la Asamblea. También fueron tomados los contactos telefónicos de los representantes del Comité de Seguimiento para facilitar la convocatoria de estos al Cabildo Abierto aprobatorio del Presupuesto Participativo.

Cabildo Abierto Aprobatorio.

La segunda etapa del PPM 2022 fue completada con la realización del Cabildo Abierto Aprobatorio del PPM, celebrado el día 1 del mes de Abril del año 2022, donde el honorable Concejo de Vocales decidió los 3 puntos siguientes:

Primero: Aprobó las ideas de proyectos seleccionadas por las comunidades en el marco de las Asambleas Seccionales del Presupuesto Participativo 2022, para ser incluidas en el Plan de Inversión Municipal y Presupuesto 2022, para ser financiadas fondos asignados para estos fines.

Segundo: Reconoció a cada uno de los Comités Presentados en el informe de ejecución de las dos primeras etapas como "Comités de Seguimiento y Control Seccionales" del Presupuesto Participativo Municipal, en sus respectivas secciones.

Tercero: Permitió a cada Comité Seccional elegir a dos (2) de sus miembros (hombre y mujer) para conformar el "Comité de Seguimiento y Control Municipal" del Presupuesto Participativo 2022, órgano debidamente citado en el artículo 243 y siguientes de la Ley 176-07.

TERCERA ETAPA.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.

El Plan de implementación del PPM 2022 iniciaría en el mes de mayo y fue dividido en tres grandes momentos:

Primer Momento.

- Iniciar con un taller de capacitación del Comité de Seguimiento y Control Municipal del PPM2022 y comunicación del plan de implementación del PPM 2022 y selección del miembro del comité de compras.
- El mismo día, se iniciará con la compra de materiales para la Sesión Las Yayas en el mes de mayo.
- Iniciar la implementación en El Rosario en mayo con la reunió de consulta junto al comité y otros actores clave de la comunidad.

Segundo Momento:

- Una vez se concluya la ejecución de Las Yayas, se iniciará la implementación del proyecto de PPM en Cardón. También fue socializada la necesidad de realizar un buen proceso de identificación de beneficiarios, garantizar la racionalidad en las contribuciones que se hagan a los beneficiarios y control de almacén de materiales.
- 2. En El Capá se iniciará al mismo tiempo que en Cardón. Se sostendrá una reunión con el comité de seguimiento de la comunidad. Como el gasto de contratación de maquinarias para arreglo de caminos suele ser muy alto, se procurará aprovechar oportunidades de gestión de maquinarias prestadas u obtenidas en colaboración con otras entidades estatales.

Tercer Momento: La implementación del PPM de Pueblo Nuevo fue proyectada para el último trimestre del año, atendiendo a que en esta comunidad ya se está implementando una obra importante (Construcción de un Centro Comunal).

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN.

El 23 de mayo del año 2022, fue realizado un Taller de Capacitación de los miembros de los Comités de Seguimiento y Control Municipal y Seccionales del Presupuesto Participativo Municipal. En este taller participaron representantes de las comunidades Las Yayas, Cardón, El Capá, Pueblo Nuevo y El Rosario. Durante esta actividad fueron socializadas las funciones que la Ley 176-07 asigna al organismo del que forman parte. Así mismo, los participantes eligieron entre sus miembros al señor Hilario Rodríguez, de la sección de Pueblo Nuevo, para conformar la Comisión de Compras, quién supervisaría las compras asociadas al Presupuesto Participativo Municipal. En el marco de esta actividad, también fue socializado y validado el Plan de Implementación del PPM 2022.

A seguidas se presenta un resumen del proceso de implementación por comunidad.

El mismo día, se iniciará con la compra de materiales para la Sesión Las Yayas en el mes de mayo.

LAS YAYAS.

Obra seleccionada: Construcción de Local de la Asociación.

Resumen: El Proceso se implementación del PPM2022 de la Sección Las Yayas inició con el proceso de compras de materiales, el 23 de mayo, luego de terminado el taller de capacitación a miembros de los Comités de Seguimiento. Los miembros de la comunidad eligieron al señor Eladio Alcántara como encargado de Almacén y dispusieron de un espacio en el local de la Funeraria y la marquesina de una vecina para alojar los materiales.



El 24 de mayo del 2022 fue realizado un acto de primer picazo para dejar iniciada la obra en la comunidad. La comunidad fue invitada mediante comunicaciones escritas, perifoneo y visitas domiciliarias, para garantizar la participación de todos los actores de esta. El evento fue realizado en el terreno donde se construiría la obra.

El día 26 de mayo del mismo año, fueron trasladados los materiales de construcción y entregados al encargado de almacén, en presencia de los demás miembros del Comité de Seguimiento de la Sección. Una comisión del ayuntamiento encabezó la entrega de los siguientes materiales:

DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS	UNIDAD	CANTIDAD
1. VARILLAS DE 3/8×20	QUINTAL	7
2. ALAMBRE DULCE C-16 PICADO	LIBRAS	13
3. GRAVA	METROS	8
4. ARENA LAVADA	METROS	9
5. CEMENTO ARGOS	FUNDAS	70
6. BLOCK PRIMIUN KHOURY DE 6	UNIDAD	450
7. ENLATE 1X4X16 BRUTO USA5.33	UNIDAD	4
8. CLAVO DE ACERO 2 ½	LIBRA	7
9. CLAVO DULCE 2 %	LIBRA	8
10. PLAYWOOD 3/4X4X8	UNIDAD	2
11. SEGUETA	HOJA	5
12. VARILLA 1/2X20	QUINTAL	4

Del monto total asignado a la comunidad, quedó una diferencia de unos Seis Mil Seiscientos Cuatro pesos con Treinta y Cuatro Centavos (DOP6,604.34), los cuales fueron utilizados posteriormente en la compra de 12 fundas de cemento gris, Dos libras y media de clavos dulces y 4 libras de alambre dulce picado, para ser utilizados en la obra, completando así la ejecución del 100% de los fondos destinados a la obra.

Se destaca en este informe que la obra seleccionada fue la construcción del local de la Asociación de Agricultores San José Incorporada. Este espacio ha funcionado como el Centro Comunal de esta Sección. Los materiales fueron implementados en la infraestructura de la obra, pero son insuficientes para completarla. Por esta razón, la Directora de la Junta inició un proceso de gestión de fondos ante otras instituciones estatales para conseguir los fondos que permitan completar esta obra junto con el Parque recreativo de la comunidad. Al término del año 2022, la obra se encuentra en un 85% y espera la entrega de la segunda partida de los fondos aprobados por la presidencia completar la obra.

La comunidad donó el terreno para la construcción del local de la Asociación y la otra parte de este terreno fue donada para la construcción de un parque por parte del ayuntamiento.

NOTA DE RENSA.

JUNTA DISTRITAL EL ROSARIO ENTREGA MATERIALES CONSTRUCCIÓN DE ASOCIACION AGRICULTARES EN LAS YAYAS.

Este Jueves 5 de enero del 2023, la Junta Distrital El Rosario realizó una entrega de materiales para continuar con la construcción del local de la Asociación de Agricultores San José Inc., en la sección de Las Yayas.

Históricamente, este local ha permitido la reunión de todas las organizaciones que existen en la comunidad, favoreciendo la coordinación de las actividades de su desarrollo. Con el paso del tiempo el local se deterioró y los comunitarios solicitaron apoyo a la Junta Distrital El Rosario.

La alcaldesa Nicaurys Adames ha asumido el compromiso apoyar este importante centro de desarrollo comunitario, ejecutando el fondo de Presupuesto Participativo Municipal y gestionando ante el gobierno central los fondos necesarios para terminar la obra.

Con esta entrega se completa la ejecución del 100% de los fondos de Presupuesto Participativo destinados para esta comunidad durante el año 2022.

CARDÓN.

Obra seleccionada: Arreglo de Viviendas.

Resumen:

1. La implementación del PPM 2022 de Cardón inició con una reunión del Comité de Seguimiento y el personal de la Junta, el jueves 7 de julio del año 2022, a las 4 de la tarde. Durante esta reunión se definieron los criterios para la selección de los beneficiarios del proyecto de Arreglo de Viviendas 2022. Durante esta primera reunión se realizaron los siguientes acuerdos:

a. La asignación de los fondos para cada paraje será de la siguiente forma:

PARAJES	ASIGNACIÓN
Arenoso	25,000.00
Carril	25,000.00
Copey	25,000.00
Cardón (centro)	203,819.64
TOTAL	278,819.64

- La asignación de Arenoso, El Carril y Copey incluye la partida restante del año anterior.
- c. En Cardón, la comisión realizará el proceso de identificación de beneficiarios entre el 13 y el 19 de julio. Visitará cada zona haciendo una observación de las viviendas más necesitadas. Luego se reunirá en la casa de uno de los miembros de la comisión y seleccionarán a los beneficiarios, asignando en cada caso el tipo de materiales que se requerirá. Cada vivienda tendrá un monto máximo asignado de hasta 16 mil pesos. En los parajes Arenoso, El Carril y Copey la asignación de los fondos será realizada a partir de la visita de la comisión, y se verificará la necesidad de inversión en cada caso.
- d. La próxima reunión de seguimiento será el martes 19 de julio, a las 4 de la tarde, en el local de la Junta. La comisión presentará el levantamiento este día.
 - El jueves 19 de julio del año 2022, fue realizada una segunda reunión con Comité de Seguimiento. La comisión de Cardón Centro entregó el levantamiento, pero los demás parajes no lo tenían listo. Por ello, se

acordó que los representantes de estos parajes se reunirán como se indica a continuación:

- a. RUBEN OTAÑOY DELANOI ENCARNACIÓN, se reunirán el miércoles 20, a las 4 de la tarde, en Rancho Copey.
- MELKIN ADAMES Y ENRIQUE MEDINA, se reunirán el miércoles 20, a las 4 de la tarde, en El Carril.
- c. El levantamiento de Arenoso estará pendiente hasta que el señor Nóbico confirme cuál es la realidad. Delanoi dará seguimiento a Nóbico.
- d. Todos los levantamientos de beneficiarios serán entregados al ayuntamiento a más tardar el viernes 22 de julio. Al término de la entrega de los beneficiarios, el Comité de Seguimiento de Cardón acordó que, en el caso particular de Arenoso, la contribución para el arreglo de viviendas será asignada a un solo beneficiario, atendiendo a que otras entidades han realizado proyectos de mejoramiento de viviendas y existe un comunitario que tiene la suya en mal estado.
- e. A continuación, se citan las listas de beneficiarios por parajes y los materiales identificados por el comité de seguimiento de la comunidad

Beneficiarios PPM22 Cardón Centro.

BENEFICIARIOS	MATERIALES
ADALGISA PEREZ GARCIA	1 Puerta
YOLI ALCANTARA	10 planchas de zinc, 4 enlates, 4 lbs clavos de zinc
IRIS MARIA FELIZ.	16 Planchas de zinc (largo) 8 Enlates de 16 pies 10 libras de clavo de zinc
FRANYELI CASTILLO	12 Planchas de zinc (largo) 10 Enlates de 16 pies
MANZANA OTAÑO	1 puerta y 1 ventana
MAMILIN PINEDA MATEO	5 fundas de cemento. 1 metro de arena 1 metro de grava 2 varillas 3/8
DORALIZA PEREZ	2 ventanas y 1 puerta
JOANA ELVIRA BONILLA	1 Puerta
ELSA PEREZ	2 Ventanas

MIRELLA LEMOS	2 Ventanas
MILEDYS MATEO	3 metros de arena 15 fundas de cemento. 1.5 metros de grava
MANINA CASTILLO	1 Puerta
ANA JULIA VERIGUETE	16 Planchas de zinc (largo) 8 Enlates de 16 pies 10 libras de clavo de zinc
LEIVY STEPHANIE PEREZ PEREZ	457 Block de 6" (Pérez Cuevas)
NEALIA MONTERO	1 Puerta
ANDRES JOAN PEÑA	1 Puerta
MARITZA PEREZ MÉSA	1 Puerta

Beneficiarios PPM22 El Carril.

BENEFICIARIO	MATERIALES
AMABLE DEL ROSARIO	7 Planchas de Zinc, 5 Enlates, 3 libras de clavo de zinc
MARTINA CABRERA	10 Planchas de zinc, 3 enlates, 3 libras de clavo de zinc
YOLANDA DEL ROSARIO	1 Ventana de aluminio,
ARSENIDIA PINEDA	4 Fundas de Cemento
ALCIBIADES ADAMES	5 Planchas de Zinc, 5 Fundas de Cemento
ROSA ENCARNACION DEL ROSARIO	3 Fundas de Cemento
AMALIA ADAMES	3 Fundas de Cemento
LINARES LORENZO	1 Ventana de aluminio,

Beneficiarios PPM22 Rancho Copey.

BENEFICIARIO	MATERIALES	
MARTIN OTAÑO	10 Planchas de Zinc	
TINTÍN	8 Planchas de Zinc	
GLADI ROMERO	1 Ventana	
ANTONIO MONTERO JIMENEZ	2 Ventanas	
LUIS MANUEL ROMERO CASTILLO	5 Fundas de Cemento	

ADRIANA ENCARNACIÓN	loro
---------------------	------

Beneficiarios PPM22 El Carril.

- 2. Durante el mes de octubre, fue implementado el proceso de compra de materiales, ya que algunas complicaciones administrativas retrasaron la ejecución de estas en el tiempo previsto. Los materiales fueron almacenados en la casa del señor Marino Encarnación para posteriormente ser entregados a los beneficiarios correspondientes. Luego de la compra de estos materiales, quedaron pendientes la compra de puertas y ventanas, además de una diferencia en efectivo, cuya implementación será discutida en una reunión posterior.
- 3. El 17 de noviembre del 2022, fue realizada una reunión de seguimiento y coordinación con los miembros del Comité de PPM de Cardón. Allí, fue revisada la lista de beneficiarios, las compras realizadas, revisados y supervisados los materiales existentes en almacén, confirmados los materiales que ya fueron entregados y elaborado un plan de acción y Ruta de entrega para los materiales que aún estaban almacenados.
- 4. El 20 de diciembre del 2022, fue implementada la compra de 7 puertas y 10 al proveedor Alex Ventanas, S.R.L. Durante la primera compra de materiales, fueron facturadas otras dos, sumando un total de 9 puertas. La entrega e instalación de las miasmas fue realizada el 27 de diciembre.
- 5. Al 31 de diciembre del 2022, Queda una (1) puerta por instalar, la cual se encuentra en manos del proveedor. Así mismo, del ppm 2022, queda una disponibilidad presupuestaria de Cuarenta Mil Setecientos Sesenta y Seis pesos con Sesenta y Cuatro Centavos (DOP40,766.64). Del PPM 2021, queda otra disponibilidad de Mil Trescientos Veintiocho pesos (DOP1,328.00). Ambas diferencias suman una disponibilidad de Cuarenta y Dos Mil Noventa y Cuatro pesos con Sesenta y Cuatro Centavos (DOP42,094.64), la cual será presentada en la próxima reunión del Comité de Seguimiento, para identificar los beneficiarios de este monto.

EL CAPÁ.

Obra seleccionada: Arreglo de Caminos.

Resumen:

El proceso de ejecución del PPM 2022 de la comunidad de El Capa inició el 15 de noviembre del mismo año, con el alquiler equipos de movimientos de tierra, compra de combustible y transporte de materiales (Relleno), los cuales fueron trasladados a dicha comunidad donde iniciaron en los caminos vecinales de los sectores de El Naranjo-Cacilla, donde la Directora la Lid Nicaurys Adames German estuvo presente junto al alcalde pedáneo de esa localidad. Luego más adelante se trabajó con un greda limpiando la calle principal y las cunetas

A continuación, se presentan los miembros del comité de seguimiento

Isidro Méndez	
Roberto Mateo	
Hansel Valdez	
Yahaira Santana	
José Lucia D'Oleo	

El presupuesto aprobado o asignado del PPM de El Capa fue de un monto de RD\$240,798.78 mil pesos de lo cual fue ejecutada la suma de RD\$151,480.00 mil pesos, con un restante de RD\$89,318.78 mil pesos, la cual se le estará dando continuidad a este proyecto, teniendo en cuenta que el dinero restante pasara al año siguiente 2023, para continuar con la obra o ponerse de acuerdo con la comunidad y el comité para determinar qué hacer con esa cantidad restante.

Más adelante se presenta un cuadro que describe los montos ejecutados y pagados hasta el momento.

DIFERENCIAS DEL PPM 2022 EN EL CAPÁ.

PRESUPUESTO APROBADO PPM 2022	\$ 240,798.78
MONTO EJECUTADO EN HORAS DE RETROPALA	\$ 60,180.00
MONTO EJECUTADO EN SEGUNDO BLOQUE DE MAQUINARIAS(CARARO)	\$ 91,300.00
DIFERENCIA PARA SEGUIR IMPLEMENTANDO PPM 2022	\$ 89,318.78

PRESUPUESTO ARREGLO DE CAMINOS EL CAPÁ 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

EL CAPÁ				
NO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		
1	ALQUILER DE RETRO PALA (UTEPDA)	17 HORAS		
2	ALQUILER DE TRANSPORTE DE MATERIAL (CARARO)	20 HORAS		
3	ALQUILER DE MOTONIVELADORA (CARARO)	96 METROS		
4	ALQUILER DE RETRO PALA (CARARO)	9.5 HORA		

PUEBLO NUEVO.

Obra seleccionada: Reductores de Velocidad y Señalización de Calles

Resumen:

El proceso de implementación del PPM 2022 de la comunidad de Pueblo Nuevo inicio con una reunión con el comité de seguimiento, donde ellos como comité hicieron el levantamiento de las calles donde era necesario la construcción de los reductores de velocidad, también acordaron que el proyecto de la señalización de las calles es muy costoso y la partida que le corresponde del PPM no es suficiente para ejecutar la obra seleccionada por la comunidad, entonces acordaron avanzar con los reductores y con la parte restante del dinero dar inicio a la señalización de las calles hasta donde el dinero alcance, por lo que se produjo de inmediato a cotizar los materiales que serían utilizado en la obra.



Luego se procedió a la compra de los materiales y la Directora la Lic. Nicaurys Adames German dio entrega de esos materiales a la persona responsable de la construcción, para proceder a su ejecución.

El comité de seguimiento fue el responsable de seleccionar las calles donde serían construidos dichos reductores de velocidad y también seleccionaron la persona responsable de construirlos (Maestro constructor).

El monto correspondiente del PPM de Pueblo Nuevo es de un total de RDS202,777.92 mil pesos del cual se utilizó en la construcción de los reductores de velocidad una suma de RDS120,360.00 mil pesos con un restante de RDS82,417.92 mil pesos, el cual será utilizado para darle continuidad al proyecto.



El dinero restante pasara al año 2023 con un monto es de RD\$82,417.92 mil pesos lo cual la comunidad y el comité de seguimiento determinaran que hacer.

A continuación se da alusión a la lista de materiales de construcción que fueron utilizados en este proyecto incluyendo la pintura y mano de obra de los mismos.

Informe de Seguamiento a la Implementación del Presupuesto Participativo Municipal PPM2022, al 31/12/2022

PRESUPUESTO MUROS PPM PUEBLO NUEVO 2022 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

PUEBLO NUEVO (12 MUROS)			ROVEEDOR 1/PR	ISMA/PINTOR 1	PROVEEDOR 2/FEMARAL/CARARO/PINTOR 2		
NO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	ARENA	METROS	6	\$ 2,100.00	\$ 12,600.00	\$ 1,675.00	\$ 10,050.00
2	GRAVA	METROS	6	\$ 1,400.00	\$ 8,400.00	\$ 1,000.00	\$ 6,000.00
3	CEMENTO GRIS (DOMICEM)	FUNDAS	72	\$ 490.00	\$ 35,280.00	\$ 505.00	\$ 36,360.00
4	MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	MURO	12	\$ 4,000.00	\$ 48,000.00	\$ 4,000.00	\$ 48,000.00
5a	PINTURA TUCAN TRÁFICO AMARILLO GL	GALON	10	\$ 1,250.00	\$ 12,500.00		
5b	PINTURA KING TRÁFICO AMARILLO GALÓN					\$ 1,600.00	\$ 16,000.00
6	THINNERE POWER 2530 (GALÓN)	GALON	2	\$ 535.00	\$ 1,070.00	\$ 535.00	\$ 1,070.00
7	MANO DE OBRA PINTURA	MURO	12	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 350.00	\$ 4,200.00
				TOTAL	\$ 123,850.00	TOTAL	\$ 121,680.00

OBSERVACIONES.

ARTÍCULOS	COTIZAR EN	
ARENA	CARARO CXA./PRISMA	
GRAVA	CARARO CXA./PRISMA	
CEMENTO GRIS	PRISMA/FEMARAL	
PINTURA	PRISMA/FEMARAL	
MANO DE OBRA PINTURA	PINTOR 1/PINTOR 2	
MANO DE OBRA ARBAÑILERIA	BRIGADA COMUNITARIA	

EL ROSARIO.

Obra seleccionada: Construcción de Funcraria.

Resumen:

El PPM 2022 de la comunidad de El Rosario pasara al año 2023, por la razón de que el comité de seguimiento junto a la Directora, el Concejo de regidores y parte de la administración, se reunieran en varias ocasiones y como el dinero asignado era muy poco acordaron comprar un terrero y el año siguiente empezar con la construcción de la funeraria.

El monto asignado o aprobado del PPM de El Rosario es de un total de RD\$456,250.32 mil pesos, dicho monto es insuficiente para la construcción de esta obra ya que no contamos con terreno, pero la Directora de la Junta inicio un proceso de gestión de fondos que permitiría completar esta obra en su totalidad.

Luego más adelante el comité y la Directora se reunieron para identificar el terreno que se comprarla. Luego de identificar el terreno se reunieron con los propietarios para tratar de entrar en un acuerdo de compra, lo que no pudo ser posible por lo tanto el dinero pasa al año siguiente.

Comité de seguimiento del PPM 2022 de la comunidad de El Rosario

Rafael de la Rosa		-0.0			
María Luisa Maceira	252 18100				
Sandra Mateo					
Santa Isabel Encarnación	_		0 00	7722	
Milciades Reyes		1270 - 51			



Anexos

COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MUNICIPAL.

SECCIÓN	MIEMBROS	CONTACTOS
S 11 N	Hilario Rodríguez	809-696-9695
Pueblo Nuevo	Miladis Mateo	809-952-4615
1 V	María Cordero	829-518-2845
Las Yayas	Eladio Alcántara	809-479-7994
	Milciades Reyes	809-484-0142
El Rosario	María Luisa Maceira	809-265-8696
FI Comf	Yahaira Santana	829-728-3085
El Capá	Roberto Mateo	829-757-3520
a 11	Delanoy Encarnación	829-864-4783
Cardón	Glenny Pérez Pérez.	849-912-0372

Comités de Seguimiento y Control Seccionales.

SECCIÓN	MIEMBROS	CONTACTOS
	Hilario Rodríguez	809-696-9695
	Fonso Ramírez	829-867-2709
Pueblo	Yanet Nin	809-252-2173
Nuevo	Miladis Mateo	809-952-4615
	Teofilo Echavarría	
	Camila de los Santos	829-620-1355
	Yessenia Mateo	829-275-6579
Las Yayas	Eladio Alcántara	809-479-7994
	Ana Belkis de los Santos	829-887-3262
	María Cordero	829-518-2845
	Rafael de la Rosa	809-259-6225
	María Luisa Maceira	809-265-8696
El Rosario	Sandra Mateo	829-931-5568
	Santa Isabel Encarnación	829-387-5320
	Milciades Reyes	809-484-0142
	Isidro Méndez	849-853-9407
	Roberto Mateo	829-757-3520
El Capá	Hansel Valdez	829-945-2886
	Yahaira Santana	829-728-3085
	José Lucía D'Oleo	829602-0854
	Glenny Pérez Pérez.	849-912-0372
	Delanoy Encarnación	829-864-4783
Cardón	Marino Encarnación	829-906-0818
	Melkin Adames	809-994-2545
	Nóbico	