



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2023

**PERÍODO
ABRIL – JUNIO 2023**

**Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
Departamento de Estadísticas
Julio 2023**



El Presupuesto Participativo Municipal 2023 (PPM-2023) de la ADN comprende las acciones e intervenciones a realizarse en las diferentes circunscripciones con el fin de mejorar la calidad de vida de los munícipes del Distrito Nacional.

Los fondos para invertir en el PPM-2023 fueron aprobados mediante la Resolución del Concejo Municipal número 49-2022 ascienden a un monto de RD\$150,000,000,00 (ciento cincuenta millones de pesos dominicanos), con un tope máximo de RD\$3,000,000 (tres millones de pesos dominicanos) por sector, a los fines de alcanzar cincuenta (50) sectores del Distrito Nacional.

La ejecución del PPM-2023 se inició con la publicación en el portal transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) del proceso de COMPARACIÓN DE PRECIOS ADN-CCC-CP-2023-0004 “PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PPM 2023 EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES 1, 2 Y 3 DEL D.N.”, en febrero de 2023.

Este proceso, incluye la totalidad de las 85 intervenciones aprobadas mediante acta del cabildo abierto Resolución CA 01-2023 de fecha 1 de febrero de 2023, localizadas en los 50 sectores escogidos y consolidadas en 7 lotes.

BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Estado de situación de las Obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	0	0%
Obras en Proceso	50	100%
Total	50	100%

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto devengado	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	% de Ejecución
150,000,000.00	27,730,885.85	122,269,114.15	18%

En el segundo trimestre, se finalizó el proceso de comparación de precios de las obras, siendo adjudicado en abril 2023, de acuerdo con el detalle siguiente:

RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS Valores en RD\$

PROVEEDOR	LOTE	MONTO ADJUDICADO	20%	OBSERVACIÓN	# CHEQUE
Diseños Interiores y Ebanistería, SRL	1	20,844,706.37	4,168,941.27	Pagado	14432
Montval Ingeniería, SRL	2	20,872,720.25	4,174,544.05	Pagado	14435
Constructora PHD, SRL	3	18,888,504.36	3,777,700.87	Pagado	14431
Conedeca, SRL	4	18,903,760.31	3,780,752.06	Pagado	14433
Construcción y Transporte Prefabricados EEC, SRL	5	19,724,121.61	3,944,824.32	Pagado	14440
J. Méndez Construcciones, SRL	6	19,577,027.15	3,915,405.43	Pagado	14434
Grupo Biserici, SRL	7	19,843,589.20	3,968,717.84	Pagado	14436
		138,654,429.25	27,730,885.85		



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
Nivel de avance de las obras incluidas para el año 2023
Análisis de ejecución
Período abril- junio 2023

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PPM 2023
Valores en RD\$

Programa	Proyecto	Obra	Denominación	Lote	Sector	Presupuesto adjudicado por lote	Distribución por lotes adjudicados	20% avance	Proveedor	Asignación	Fecha	Cheque	fecha	Concepto	Menos 50%
11	23	0081	Luminarias y Camara de Seguridad	1	Gascue	20,844,706.37	2,977,815.20	595,563.00	Diseños Interiores y Ebanistería, SRL	171367	19/5/2023	14432	23/5/2023	20% avance	X
11	01	0211	Construcción Aceras/Contenes, Camaras/Seg. y Luminaria	1	San Carlos		2,977,815.20	595,563.00		171367	19/5/2023	14432	23/5/2023	20% avance	X
11	02	0075	Bacheo y Señalización	1	Zona UASD		2,977,815.20	595,563.00		171367	19/5/2023	14432	23/5/2023	20% avance	X
11	01	0212	Construcción De Aceras y contenes	1	Don Bosco		2,977,815.20	595,563.00		171367	19/5/2023	14432	23/5/2023	20% avance	X
11	21	0088	Solución de Drenaje, Camara de Seguridad y Luminarias	1	Los Praditos		2,977,815.20	595,563.00		171367	19/5/2023	14432	23/5/2023	20% avance	X
11	23	0082	Luminarias y Remozamiento del Parque Infantil	1	Ens. Quisqueya		2,977,815.20	595,563.00		171367	19/5/2023	14432	23/5/2023	20% avance	X
11	01	0216	Constrs. Aceras Peatonales/Callejones, Camara/Seg. y Luminarias	1	Los Platanitos		2,977,815.20	595,563.27		171367	19/5/2023	14432	23/5/2023	20% avance	X
LOTE 1					7	20,844,706.37	20,844,706.37	4,168,941.27							
11	01	0213	Construcción De Aceras y contenes	2	El Cacique	20,872,720.25	2,609,090.03	521,018.00	Montval Ingeniería, SRL	171494	22/5/2023	14435	26/5/2023	20% avance	X
11	02	0076	Bacheo C/Manresa, Aceras Peatonales y Remozamiento cancha/Baloncesto	2	Manresa, Altagracia		2,609,090.03	521,018.00		171494	22/5/2023	14435	26/5/2023	20% avance	X
11	21	0087	Solución de Drenaje, Cámara de Seguridad y Luminarias	2	Atala		2,609,090.03	521,018.00		171494	22/5/2023	14435	26/5/2023	20% avance	X
11	08	0083	Remozamiento Club Multiusos	2	30 de Mayo		2,609,090.03	521,018.00		171494	22/5/2023	14435	26/5/2023	20% avance	X
11	01	0214	Construcción Aceras y Contenes, Remozamiento del Club Jimenez Moya	2	Mata Hambre		2,609,090.03	521,018.00		171494	22/5/2023	14435	26/5/2023	20% avance	X
11	01	0215	Pavimentación de Parqeos	2	Invi Norte		2,609,090.03	521,018.00		171494	22/5/2023	14435	26/5/2023	20% avance	X
11	21	0089	Solución Drenaje, Construcción de Aceras/Contenes y Cámara/Seg.	2	San José		2,609,090.03	521,018.00		171494	22/5/2023	14435	26/5/2023	20% avance	X
11	04	0063	Remozamiento de Cancha	2	Enriquillo		2,609,090.03	527,418.05		171494	22/5/2023	14435	26/5/2023	20% avance	X
LOTE 2					8	20,872,720.25	20,872,720.25	4,174,544.05							
11	02	0077	Remozamiento Callejones de los Edif.	3	Puerto Isabela	18,888,504.36	2,698,357.77	539,672.00	Constructora PHD, SRL	171371	19/5/2023	14431	23/5/2023	20% avance	X
11	01	0217	Construcción Aceras/Contenes, Cámara/Seg. Y Solución Drenaje C2	3	Las Flores de Cristo Rey		2,698,357.77	539,672.00		171371	19/5/2023	14431	23/5/2023	20% avance	X
11	01	0218	Construcción Aceras y Contenes	3	El Caliche		2,698,357.77	539,672.00		171371	19/5/2023	14431	23/5/2023	20% avance	X

Programa	Proyecto	Obra	Denominación	Lote	Sector	Presupuesto adjudicado por lote	Distribución por lotes adjudicados	20% avance	Proveedor	Asignación	Fecha	Cheque	fecha	Concepto	Menos 50%
11	01	0219	Construcción Aceras y Contenes	3	Ens. La Fe		2,698,357.77	539,672.00		171371	19/5/2023	14431	23/5823	20% avance	X
11	01	0228	Pavimentación y Cierre de Callejones, La Zurza C3	3	La Zurza		2,698,357.77	539,672.00		171371	19/5/2023	14431	23/5823	20% avance	X
11	21	0091	Drenaje Pluvial	3	Villas Agrícolas		2,698,357.77	539,672.00		171371	19/5/2023	14431	23/5823	20% avance	X
11	06	0092	Remozamiento del parque Televida	3	Villa Juana		2,698,357.77	539,668.87		171371	19/5/2023	14431	23/5823	20% avance	X
LOTE 3					7	18,888,504.36	18,888,504.36	3,777,700.87							
11	25	0052	Reconstrucción de Cañada	4	La Agustinita	18,903,760.31	2,700,537.19	540,107.00	Conedeca, SRL	171373	19/5/2023	14433	23/5/2023	20% avance	X
11	25	0053	Arreglo de Cañada	4	La Esperanza		2,700,537.19	540,107.00		171373	19/5/2023	14433	23/5/2023	20% avance	X
11	06	0091	Remozamiento del Parque la 800	4	La 800		2,700,537.19	540,107.00		171373	19/5/2023	14433	23/5/2023	20% avance	X
11	01	0220	Construcción Aceras y Contenes	4	La Agustina		2,700,537.19	540,107.00		171373	19/5/2023	14433	23/5/2023	20% avance	X
11	01	0221	Pavimentación de Pea., Constrs. Y Remozamiento Escalones	4	Los Proceres		2,700,537.19	540,107.00		171373	19/5/2023	14433	23/5/2023	20% avance	X
11	25	0054	Arreglo de Cañada, Camara/Seg. y Solución Drenaje, El Claret C2	4	Ens. Claret		2,700,537.19	540,107.00		171373	19/5/2023	14433	23/5/2023	20% avance	X
11	21	0090	Solución Drenaje, Villa Marina C2	4	Villa Marina		2,700,537.19	540,110.06		171373	19/5/2023	14433	23/5/2023	20% avance	X
LOTE 4					7		18,903,760.31	18,903,760.31		3,780,752.06					
11	02	0078	Bacheo de Calles	5	Los Peralejos	19,724,121.61	2,817,731.66	563,546.33	Construcción y Transporte Prefabricados EEC, SRL	171847	31/5/2023	14440	6/6/2023	20% avance	X
11	01	0222	Construcción Aceras/Contenes, Altos de Arroyo Hondo C2	5	Altos de Arroyo Hondo		2,817,731.66	563,546.33		171847	31/5/2023	14440	6/6/2023	20% avance	X
11	01	0223	Construcción Aceras/Contenes	5	Perantuen		2,817,731.66	563,546.33		171847	31/5/2023	14440	6/6/2023	20% avance	X
11	01	0224	Construcción Aceras/Contenes y Asfaltado	5	Los Girasoles		2,817,731.66	563,546.33		171847	31/5/2023	14440	6/6/2023	20% avance	X
11	12	0064	Reparación de Escalones y Alumbrado	5	El Aguacate		2,817,731.66	563,546.33		171847	31/5/2023	14440	6/6/2023	20% avance	X
11	01	0225	Construcción Aceras/Contenes, Villa Maria	5	Los Girasoles		2,817,731.66	563,546.34		171847	31/5/2023	14440	6/6/2023	20% avance	X
11	01	0226	Construcción Aceras/Contenes, Palma Real	5	Los Girasoles		2,817,731.66	563,546.33		171847	31/5/2023	14440	6/6/2023	20% avance	X
LOTE 5					7		19,724,121.61	19,724,121.61		3,944,824.33					
11	01	0227	Pavimentación de Callejones, Iluminación	6	Ens. Capotillo	19,577,027.15	2,796,718.16	559,343.60	J. Méndez Construcciones, SRL	171495	22/5/2023	14434	26/5/2023	20% avance	X
11	23	0084	Alumbrado, Limpieza Imbornales	6	24 de Abril		2,796,718.16	559,343.60		171495	22/5/2023	14434	26/5/2023	20% avance	X
11	01	0230	Construcción Badenes, Reparación de Escalones	6	Simón Bolívar		2,796,718.16	559,343.60		171495	22/5/2023	14434	26/5/2023	20% avance	X
11	01	0231	Constrs. Aceras Peatonales, Reparación Verja	6	Los Guandules		2,796,718.16	559,343.60		171495	22/5/2023	14434	26/5/2023	20% avance	X

Programa	Proyecto	Obra	Denominación	Lote	Sector	Presupuesto adjudicado por lote	Distribución por lotes adjudicados	20% avance	Proveedor	Asignación	Fecha	Cheque	fecha	Concepto	Menos 50%
11	01	0233	Constrs. Aceras/Contenes, Reconstrucción de Badenes	6	Gualey		2,796,718.16	559,343.60		171495	22/5/2023	14434	26/5/2023	20% avance	X
11	01	0234	Pavimentación de Callejones, Guachupita C3	6	Guachupita		2,796,718.16	559,343.60		171495	22/5/2023	14434	26/5/2023	20% avance	X
11	01	0237	Constrs. Aceras Peatonales, Alumbrado Publico	6	La Ciénega		2,796,718.16	559,343.83		171495	22/5/2023	14434	26/5/2023	20% avance	X
LOTE 6					7	19,577,027.15	19,577,027.15	3,915,405.43							
11	21	0092	Drenaje Pluvial, Luminarias Parq. Braulio Alvarez	7	Villa Consuelo	19,843,589.20	2,834,798.46	566,960.00	Grupo Biserici, SRL	171589	24/5/2023	14436	29/5/2023	20% avance	X
11	23	0083	Alumbrado	7	Villa María		2,834,798.46	566,960.00		171589	24/5/2023	14436	29/5/2023	20% avance	X
11	01	0229	Reparación de Aceras, Solución Drenaje	7	27 de Febrero		2,834,798.46	566,960.00		171589	24/5/2023	14436	29/5/2023	20% avance	X
11	01	0232	Constrs. Aceras/Contenes	7	Mejoramiento Social		2,834,798.46	566,960.00		171589	24/5/2023	14436	29/5/2023	20% avance	X
11	01	0235	Constrs. Badenes, Colocación Reductores Velocidad	7	Villa Francisca		2,834,798.46	566,960.00		171589	24/5/2023	14436	29/5/2023	20% avance	X
11	01	0236	Constrs. Aceras/Contenes	7	Ens. Luperón		2,834,798.46	566,960.00		171589	24/5/2023	14436	29/5/2023	20% avance	X
11	06	0093	Reparación Parquecito Villa Eloisa, Club Codeco y Casita Comunitaria	7	Las Cañitas		2,834,798.46	566,957.84		171589	24/5/2023	14436	29/5/2023	20% avance	X
LOTE 7					7	19,843,589.20	19,843,589.20	3,968,717.84							
					50	138,654,429.25	138,654,429.25	27,730,885.86							




Lcda. Yissell Carrasco Rivas
Departamento de Estadísticas
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional