



**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS**

**Santo Domingo, D. N.
29 de septiembre del 2023**

Licenciada
Alexia Infante
Directora de Planificación y Desarrollo Institucional
Su Despacho

Asunto: Remisión informe Rendición de Cuentas PPM 2023

Anexo: Informe Rendición de Cuentas PPM 2023

Estimada Sra. Infante:

Luego de saludarle, le remito el informe de rendición de cuentas del PPM 2023 correspondiente al período julio- septiembre 2023, con la finalidad de que sea presentado a los **miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal, delegados del Presupuesto Participativo Municipal y al honorable Concejo Municipal.**

Se anexa la matriz de seguimiento a los 85 proyectos priorizados y distribuidos en 50 barrios de las diferentes circunscripciones, refrendados mediante acta del cabildo abierto Resolución CA 01-2023 d/f 01.02.2023.

Muy atentamente,



Lcda. Yissell Carrasco Rivas
Encargada Departamento Estadístico
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2023

**PERÍODO
JULIO – SEPTIEMBRE 2023**

**Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
Departamento de Estadísticas
Septiembre 2023**



El Presupuesto Participativo Municipal 2023 (PPM-2023) de la ADN comprende las acciones e intervenciones a realizarse en las diferentes circunscripciones con el fin de mejorar la calidad de vida de los munícipes del Distrito Nacional.

Los fondos para invertir en el PPM-2023 fueron aprobados mediante la Resolución del Concejo Municipal número 49-2022 ascienden a un monto de RD\$150,000,000,00 (ciento cincuenta millones de pesos dominicanos), con un tope máximo de RD\$3,000,000 (tres millones de pesos dominicanos) por sector, a los fines de alcanzar cincuenta (50) sectores del Distrito Nacional.

La ejecución del PPM-2023 se inició con la publicación en el portal transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) del proceso de COMPARACIÓN DE PRECIOS **ADN-CCC-CP-2023-0004 “PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PPM 2023 EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES 1, 2 Y 3 DEL D.N.”**, en febrero de 2023.

Este proceso, incluye la totalidad de las 85 intervenciones aprobadas mediante acta del cabildo abierto Resolución CA 01-2023 de fecha 1 de febrero de 2023, localizadas en los 50 sectores escogidos y consolidadas en 7 lotes.

BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Estado de situación de las Obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	13	26%
Obras en Proceso	37	74%
Total	50	100%

**BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DE FONDO DE
DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**
Valores en RD\$

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto devengado	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	% de Ejecución
150,000,000.00	65,356,633.32	84,643,366.68	44%

RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS
Valores en RD\$

PROVEEDOR	LOTE	MONTO ADJUDICADO	ACUMULADO T2	EJECUTADO T3	TOTAL EJECUTADO
Dineba Diseños Interiores y Ebanistería, SRL	1	20,844,706.37	4,168,941.27	6,236,140.96	10,405,082.23
Montval Ingeniería, SRL	2	20,872,720.25	4,174,544.05	10,561,094.82	14,735,638.87
Constructora PHD, SRL	3	18,888,504.36	3,777,700.87	5,262,942.89	9,040,643.76
Conedeca, SRL	4	18,903,760.31	3,780,752.06	3,710,282.29	7,491,034.35
Construcción y Transporte Prefabricados EEC, SRL	5	19,724,121.61	3,944,824.32	4,915,197.45	8,860,021.77
J. Méndez Construcciones, SRL	6	19,577,027.15	3,915,405.43	6,940,089.06	10,855,494.49
Grupo Biserici, SRL	7	19,843,589.20	3,968,717.84	0.00	3,968,717.84
		138,654,429.25	27,730,885.84	37,625,747.47	65,356,633.31



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
Nivel de avance de las obras incluidas para el año 2023
Análisis de ejecución
Período julio- septiembre 2023

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PPM 2023
Valores en RD\$

PROGRAMA	PROYECTO	OBRA	DENOMINACIÓN	LOTE	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO	TERMINADA 100%	MÁS 50%	MENOS 50%
11	23	0081	Luminarias y Cámara de Seguridad	1	Diseños Interiores y Ebanistería, SRL	1,989,839.46	1ra. C	X		
11	01	0211	Construcción Aceras/Contenes, Cámaras/Seg. y Luminaria	1		499,891.02	1ra. C		X	
11	02	0075	Bacheo y Señalización	1		594,504.75	1ra. C		X	
11	01	0212	Construcción De Aceras y contenes	1		0	-	X		
11	21	0088	Solución de Drenaje, Cámara de Seguridad y Luminarias	1		1,770,293.00	1ra. C			X
11	23	0082	Luminarias y Remozamiento del Parque Infantil	1		1,381,612.73	1ra. C		X	
11	01	0216	Constrs. Aceras Peatonales/Callejones, Cámara/Seg. y Luminarias	1		0	-			X
LOTE 1						6,236,140.96				
11	01	0213	Construcción De Aceras y contenes	2	Montval Ingeniería, SRL	2,400,207.11	1ra. y 2da. C		X	
11	02	0076	Bacheo C/Manresa, Aceras Peatonales y Remozamiento cancha/Baloncesto	2		907,619.66	1ra. C	X		
11	21	0087	Solución de Drenaje, Cámara de Seguridad y Luminarias	2		2,472,746.20		X		
11	08	0083	Remozamiento Club Multiusos	2		45,777.55	1ra. y 2da. C			X
11	01	0214	Construcción Aceras y Contenes, Remozamiento del Club Jimenez Moya	2		461,509.05	2da. C			X
11	01	0215	Pavimentación de Parqueos	2		1,969,382.52	2da. C	X		
11	21	0089	Solución Drenaje, Construcción de Aceras/Contenes y Cámara/Seg.	2		1,914,572.32	2da. C	X		
11	04	0063	Remozamiento de Cancha	2		389,280.41	2da. C			X
LOTE 2						10,561,094.82				
11	02	0077	Remozamiento Callejones de los Edif.	3	Constructora PHD, SRL	403,815.69	1ra. C	X		
11	01	0217	Construcción Aceras/Contenes, Camara/Seg. Y Solución Drenaje C2	3		1,239,981.46	1ra. C		X	
11	01	0218	Construcción Aceras y Contenes	3		193,398.25	1ra. C	X		
11	01	0219	Construcción Aceras y Contenes	3		43,600.99	1ra. C			X
11	01	0228	Pavimentación y Cierre de Callejones, La Zurza C3	3		43,600.99	1ra. C			X
11	21	0091	Drenaje Pluvial	3		1,590,319.49	1ra. C			X
11	06	0092	Remozamiento del parque Televida	3		1,748,226.02	1ra. C	X		
LOTE 3						5,262,942.89				

PROGRAMA	PROYECTO	OBRA	DENOMINACIÓN	LOTE	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO	TERMINADA 100%	MÁS 50%	MENOS 50%
11	25	0052	Reconstrucción de Cañada	4	Conedeca, SRL	0	-			X
11	25	0053	Arreglo de Cañada	4		0	-		X	
11	06	0091	Remozamiento del Parque la 800	4		672,844.11	1ra. C		X	
11	01	0220	Construcción Aceras y Contenes	4		43,600.99	1ra. C			X
11	01	0221	Pavimentación de Pea., Constrs. Y Remozamiento Escalones	4		1,501,537.42	1ra. C		X	
11	25	0054	Arreglo de Cañada, Cámara/Seg. y Solución Drenaje, El Claret C2	4		43,600.99	1ra. C			X
11	21	0090	Solución Drenaje, Villa Marina C2	4		1,448,698.78	1ra. C			X
LOTE 4						3,710,282.29				
11	02	0078	Bacheo de Calles	5	Construcción y Transporte Prefabricados EEC, SRL	41,882.4	1ra. C	X		
11	01	0222	Construcción Aceras/Contenes, Altos de Arroyo Hondo C2	5		41,882.35	1ra. C			X
11	01	0223	Construcción Aceras/Contenes	5		41,882.35	1ra. C			X
11	01	0224	Construcción Aceras/Contenes y Asfaltado	5		1,163,730.18	1ra. C		X	
11	12	0064	Reparación de Escalones y Alumbrado	5		95,019.18	1ra. C	X		
11	01	0225	Construcción Aceras/Contenes, Villa Maria	5		2,144,413.64	1ra. C	X		
11	01	0226	Construcción Aceras/Contenes, Palma Real	5		1,386,387.40	1ra. C			X
LOTE 5						4,915,197.45				
11	01	0227	Pavimentación de Callejones, Iluminación	6	J. Méndez Construcciones, SRL	2,058,536.34	1ra. C	X		
11	23	0084	Alumbrado, Limpieza Imbornales	6		2,079,288.38	1ra. C		X	
11	01	0230	Construcción Badenes, Reparación de Escalones	6		1,090,277.91	1ra. C		X	
11	01	0231	Constrs. Aceras Peatonales, Reparación Verja	6		40,246.27	1ra. C			X
11	01	0233	Constrs. Aceras/Contenes, Reconstrucción de Badenes	6		40,246.27	1ra. C		X	
11	01	0234	Pavimentación de Callejones, Guachupita C3	6		40,246.27	1ra. C			X
11	01	0237	Constrs. Aceras Peatonales, Alumbrado Publico	6		1,591,247.62	1ra. C			X
LOTE 6						6,940,089.06				
11	21	0092	Drenaje Pluvial, Luminarias Parq. Braulio Álvarez	7	Grupo Biserici, SRL	0	-			X

PROGRAMA	PROYECTO	OBRA	DENOMINACIÓN	LOTE	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO	TERMINADA 100%	MÁS 50%	MENOS 50%
11	23	0083	Alumbrado	7		0	-			X
11	01	0229	Reparación de Aceras, Solución Drenaje	7		0	-			X
11	01	0232	Constrs. Aceras/Contenes	7		0	-		X	
11	01	0235	Constrs. Badenes, Colocación Reductores Velocidad	7		0	-			X
11	01	0236	Constrs. Aceras/Contenes	7		0	-			X
11	06	0093	Reparación Parqucito Villa Eloísa, Club Codeco y Casita Comunitaria	7		0	-			X
LOTE 7						0.00				
						\$ 37,625,747.47				

Leyenda (Concepto)

1ra. C = Primera cubicación

2da. C= Segunda cubicación

Yissell Carrasco



Lcda. Yissell Carrasco Rivas
Departamento de Estadísticas
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

ANEXOS

Evidencias de pago

PROVEEDOR	LOTE	PAGADO T3	#CHEQUE
Dineba Diseños Interiores y Ebanistería, SRL	1	\$6,236,140.96	14504
Montval Ingeniería, SRL	2	\$10,561,094.82	14473 y 14493
Constructora PHD, SRL	3	\$5,262,942.89	14484
Conedeca, SRL	4	\$3,710,282.29	14485
Construcción y Transporte Prefabricados EEC, SRL	5	\$4,915,197.45	14483
J. Méndez Construcciones, SRL	6	\$6,940,089.06	14473
Grupo Biserici, SRL	7	0	



Departamento de Estadísticas
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional