

Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República
Gestión 2020-2024

Reunión con el Comité de Seguimiento y Control 3er trimestre

Julio-septiembre del 2023



La reunión fue efectuada a la 3:00PM con el Comité de Seguimiento y Control de las obras del presupuesto participativo para el tercer trimestre del cursante año 2023. El Coordinador del Presupuesto Participativo, el Ing. Danilo Báez dio las palabras de bienvenida a los integrantes del Comité de Seguimiento Municipal Presentes, inicio informando la poca participación de los miembros del Comité en la supervisión de los proyectos de obras que se están ejecutando, que desde el inicio se le informo cuál era su responsabilidad y que no podían dejar solo al Ayuntamiento en el monitoreo y supervisión de estas obras tan esperadas por los sectores que han sido beneficiado con dicho presupuesto. El Sr. Báez informo que todas las obras están en un porcentaje alto de ejecución, y que algunas están ya en su fase final, reitero que las 14 obras fueron adjudicadas por un monto de **RDS 49,320,871.06**, de los cuales se le dio el 20% del avance para el inicio de las obras a los contratistas, equivalente a **RDS 9,864,174.21**, quedando un restante de **RDS39,456,696.85**, que se han ido pagando por cubicaciones presentadas por los contratistas.

En total se han pagado RDS38,141,002.79, quedando un restante de 11,179,868.27.

El Sr. Báez le informo al Comité de Seguimiento el porcentaje de avance de cada una de las 14 obras del Presupuesto Participativo 2023.

El Sr. Danilo Báez reitero que la oficina de Planificación del Ayuntamiento esta presta a darle cualquier información que el Comité de Seguimiento requiera.

La Señorita Nathaly del sector de Villa Caro informo que la obra está parada, que el contratista hace alrededor de un mes salió del sector y no ha vuelto, por lo pidió la intervención del Ayuntamiento porque los moradores del sector no sabían si se había agostado los recursos o que fue lo que paso.


El Coordinador del Comité de Seguimiento informo que el contratista que está trabajando en la Cañada de canastica le había dicho que el presupuesto no daba para hacer los muros de gaviones de dicha obra.

El Sr. Báez le comunico que iba *hablar con el director de obras públicas municipales* para que le diera todos los detalles de la ejecución de la obra y él se estará comunicando con él para darle la información de rigor.

No habiendo más nada que tratar la reunión termino a la 3:45PM.



Danilo Báez
Coordinador del PPM



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020-2024

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, 2023

Reunión Comité de Seguimiento, Tercer Trimestre Julio-septiembre 2023

Lista de participantes

4/10/2023

NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	TELÉFONO	COMUNIDAD / SECTOR	Firmas
Cándido Lorenzo	002-0155174-4	829-669-2547	Canastica	
Kenia F. Ramirez	002-0103995-5	809-781-5236	San Rafael, La Coquera	
Natali Martinez	402-2324801-0	829-729-4038	Villa Caro	
Ramón De La Cruz	002-0168591-4	829-436-6085	El Tablazo	
Danilo Báez Guillén	002-0044211-9	829-917-3113	Coordinador PPM	
Miguel Severino	002-0071601-7	829-660-4990	Enc. Asuntos Comunitarios	



Danilo Báez

Coordinador del PPM, AMSC.