

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7296**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal Sabana Larga**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|---------------------------|------|-------------|------------|---|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 01 | | | | Construcción de vías de comunicación y anexos | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,069,033.77 | 5,069,033.77 | 2,546,656.55 | 1,100,000.00 | 3,646,656.55 | 0.00 | 3,646,656.55 | 1,422,377.22 |
| 01 | 0051 | | | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN SABANA LARGA Y POTROSO (CONTINUACION) | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,236.77 | 87,236.77 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 7,236.77 |
| 01 | 0052 | | | Construcción de aceras y contenes Centro Urbano de Sabana Larga | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,981,797.00 | 4,981,797.00 | 2,466,656.55 | 1,100,000.00 | 3,566,656.55 | 0.00 | 3,566,656.55 | 1,415,140.45 |
| 02 | | | | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación | | | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | -75,000.00 | 115,000.00 | 88,460.00 | 26,540.00 | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 |
| 02 | 0051 | | | Reparación de camino vecinal de Potro Blanco | X | 2 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 02 | 0052 | | | Reparación de camino vecinal de Sabana Larga | | 1 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | -75,000.00 | 75,000.00 | 58,460.00 | 16,540.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| 05 | | | | Construcción Instalaciones Recreativas | | | 70,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,752.00 | 35,000.00 | 105,752.00 | 0.00 | 103,130.00 | 103,130.00 | 0.00 | 103,130.00 | 2,622.00 |
| 05 | 0051 | | | Construcción del parque de Angostura | X | 1 | 70,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,752.00 | 35,000.00 | 105,752.00 | 0.00 | 103,130.00 | 103,130.00 | 0.00 | 103,130.00 | 2,622.00 |
| 23 | | | | Instalaciones, Colocación Eléctricas | | | 329,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329,392.00 | -145,177.00 | 184,215.00 | 60,085.00 | 124,130.00 | 184,215.00 | 0.00 | 184,215.00 | 0.00 |
| 23 | 0051 | | | Alumbrado de las Calles de Sabana Larga | X | 1 | 207,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,910.00 | -77,255.00 | 130,655.00 | 21,025.00 | 109,630.00 | 130,655.00 | 0.00 | 130,655.00 | 0.00 |
| 23 | 0052 | | | Instalación alambrados de redes eléctricas Los Cerros, Potroso Blanco | X | 2 | 121,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,482.00 | -67,922.00 | 53,560.00 | 39,060.00 | 14,500.00 | 53,560.00 | 0.00 | 53,560.00 | 0.00 |
| 24 | | | | Construcción de Infraestructuras Hidráulicas | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | -81,540.00 | 68,460.00 | 0.00 | 68,460.00 | 68,460.00 | 0.00 | 68,460.00 | 0.00 |
| 24 | 0051 | | | Construcción de Alcantarilla, Paso de Agua, calle de Remedio, Hato viejo | X | 2 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | -81,540.00 | 68,460.00 | 0.00 | 68,460.00 | 68,460.00 | 0.00 | 68,460.00 | 0.00 |
| Total General RD\$ | | | | | | | 740,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740,144.00 | 4,802,316.77 | 5,542,460.77 | 2,695,201.55 | 1,422,260.00 | 4,117,461.55 | 0.00 | 4,117,461.55 | 1,424,999.22 |

Lic. Celenia Ramirez J.
Preparado por



Lic. Reymundo Feliz Suero
Revisado por



Lic. Feliciano Suero Suero
Aprobado por

