



Republica Dominicana



*Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua*

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL  
ENERO-MARZO 2024**

RD\$

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR/SECCIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACIÓN
		ASIGNADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 99% Y 80%	ENTRE 79% Y 51%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Construcción de Contenes	La Isleta	516,000.00	0.00					X	
Construcción Parque Infantil calle Restauración (H) Arriba	El Otro Lado	575,000.00	0.00					X	
Electrificación e Iluminación Madre Arriba (C/Minai)-Madre Abajo	La Madre	600,834.00	0.00					X	
Construcción Canaletas calle Independencia Abajo	El Hato	516,000.00	0.00					X	
Continuación Enverjado Perimetral	Villa Progreso	516,000.00	0.00					X	
Reconstrucción y Construcción Aceras y Contenes	Tunal Abajo	516,000.00	0.00					X	
Continuación Construcción Muro de Gaviones	El Maniel	517,000.00	0.00					X	
Continuación Restablecimiento Acueducto y Mantenimiento Camino Las Cañitas-La Mata* (100,000)	Las Cañitas	355,000.00	0.00					X	
Mantenimiento de Caminos	Mata de Naranja	350,000.00	321,393.00		X				
Mantenimiento de Caminos y Remozamiento Centro Comunal	Pie de la Loma	350,000.00	0.00					X	
Mantenimiento de Caminos y Dotación de Agua	El Barro	350,000.00	39,992.00				X		
<b>Total</b>		<b>5,161,834.00</b>	<b>361,385.00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	

*Iván Medina*

Iván Aristides Medina Trinidad, M.A.  
Alcalde Municipal  
FIRMA AUTORIZADA

9/4/2024  
FECHA



SELLO INSTITUCIÓN



# Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua



## 1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL ENERO-MARZO 2024

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	0	0
OBRAS EN PROCESO	2	18
OBRAS PENDIENTES	9	82
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

## 2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
5,161,834.00	361,385.00	4,800,449.00	7

*Ivan Medina*

Iván Arístides Medina Trinidad, M.A  
Alcalde Municipal  
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCIÓN