

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7140**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraqua**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,296,000.00	0.00	0.00	0.00	1,296,000.00	239,500.00	1,535,500.00	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	430,000.00	1,105,500.00
01	0051			CONSTRUCCION DE CONTENES, LA ISLITA	X	2	516,000.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00
01	0052			CONSTRUCCION CONTENES CALLE GUILLERMINA, LA MADRE		1	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00
01	0053			CONSTRUCCION CONTENES CALLE EL ASILO, EL MANIEL		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,500.00	389,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,500.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,882,000.00	0.00	0.00	0.00	1,882,000.00	900,000.00	2,782,000.00	0.00	630,925.00	630,925.00	0.00	630,925.00	2,151,075.00
02	0051			CONSTRUCCION CANALETAS, CALLE INDEPENDENCIA ABAJO, EL HATO	X	2	516,000.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00
02	0052			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES, TUNAL ABAJO	X	2	516,000.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00
02	0053			MANTENIMIENTO LAS CAÑITAS-LA MALUCA, LAS CAÑITAS	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0054			MANTENIMIENTO DE CAMINOS, MATA DE NARANJA	X	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	321,393.00	321,393.00	0.00	321,393.00	28,607.00
02	0055			MANTENIMIENTO DE CAMINOS, PIE DE LA LOMA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0056			MANTENIMIENTO DE CAMINOS, EL BARRO	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,540.00	39,540.00	0.00	39,540.00	160,460.00
02	0057			RELLENO DE CALLES PARA ASFALTADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	269,992.00	269,992.00	0.00	269,992.00	630,008.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0051			REMOZAMIENTO PLAY BEISBOL Y SOFTBOL		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00
05	0051			CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL, CALLE RESTAURACION (H) ARRIBA, EL OTRO LADO	X	2	575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7140

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraqua

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
											12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
06				Reparación Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,383.60	936,383.60	0.00	803,698.46	803,698.46	0.00	803,698.46	132,685.14
06	0051			CONTINUACION REMODELACION BULEVAR RAFAEL OSCAR PEREZ, BARRIO NUEVO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,383.60	936,383.60	0.00	803,698.46	803,698.46	0.00	803,698.46	132,685.14
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	238,902.18	388,902.18	0.00	100,543.69	100,543.69	0.00	100,543.69	288,358.49
07	0051			REMOZAMIENTO CENTRO COMUNAL, PIE DE LA LOMA	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
07	0052			CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,527.18	168,527.18	0.00	100,543.69	100,543.69	0.00	100,543.69	67,983.49
07	0053			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, LAS CAÑITAS.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,375.00	70,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,375.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			516,000.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00
11	0051			CONTINUACION ENVERJADO PERIMETRAL, VILLA PROGRESO	X	2	516,000.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,016.03	14,016.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,016.03
13	0051			CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE VILLA JARAGUA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,016.03	14,016.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,016.03
17				Construcción Instalaciones Productivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,916.28	365,916.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,916.28
17	0051			CONSTRUCCION MATADERO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,916.28	365,916.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,916.28
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			600,834.00	0.00	0.00	0.00	600,834.00	0.00	600,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,834.00
23	0051			ELECTRIFICACION E ILUMINACION MADRE ARRIBA C/ MINA-MADRE ABAJO, LA MADRE	X	2	600,834.00	0.00	0.00	0.00	600,834.00	0.00	600,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,834.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			922,000.00	0.00	0.00	0.00	922,000.00	0.00	922,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,000.00
24	0051			CONTINUACION CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES, EL MANIEL	X	2	517,000.00	0.00	0.00	0.00	517,000.00	0.00	517,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7140**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraqua**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
24	0052			CONTINUACION RESTABLECIMIENTO ACUEDUCTO, LAS CAÑITAS	X	2	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
24	0053			DOTACION DE AGUA, EL BARRO	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0051			CANALIZACION DE ARROYO, EL MANIEL.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General RD\$							6,241,834.00	0.00	0.00	0.00	6,241,834.00	2,394,718.09	8,636,552.09	0.00	1,965,167.15	1,965,167.15	0.00	1,965,167.15	6,671,384.94	

Elba Y. Ferreras S.S.

LIC. ELBA Y. FERRERAS

Preparado por



Lic. Danirys E. Diaz Rivas

LIC. DANIRYS E. DIAZ RIVAS

Revisado por



Ivan A. Medina Trinidad, M.A.

IVAN A. MEDINA TRINIDAD, M.A.

Aprobado por

