

**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024**

CODIGO INSTITUCION **7 | 3 | 1 | 9**

Códigos	Denominación	PMU	Mod. Contrat	Costo Total de la Obra	Ejecutado (o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral				Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago		
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14	17				18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
Prog	Obra	SNIP	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8	
	Proyecto 01					2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00
01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES					200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR U					200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JUAN DO					100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS SOLA					100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL TAMAR					200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES HONDURAS					150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS BANK					100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CENTRO					100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES H3					100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA DE					100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS COMU					200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS COMU					200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES HOYO DE					150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES NUEVO GU					200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CAYACAQA					200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
	Proyecto 02					800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
	REPARACION DE CALLES (BACHES)					800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
02	Proyecto 03					500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
	CONSTRUCCION CANCHA HONDURAS					500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
03	Proyecto 05					550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
	CONSTRUCCION DE PARQUE GUAYACANES NORTE					300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
05																			

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 713119

Códigos	Denominación	PMU	Mod. Contrat	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devenidad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago			
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8	
05	CONSTRUCCION DE PARQUE HONDURAS			250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
	Proyecto 06			800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
06	REMOSION PLAZA LOS CONUCCOS			800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
	Proyecto 07			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
07	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL CAYACOA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
	Proyecto 09			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	299,622.03	299,622.03	0.00	299,622.03	200,377.97	200,377.97
09	CONSTRUCCION CLINICA HOYO DEL TORO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	299,622.03	299,622.03	0.00	299,622.03	200,377.97	200,377.97
	Proyecto 13			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
13	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
TOTAL GENERAL				10,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750,000.00	0.00	10,750,000.00	0.00	300,273.22	300,273.22	0.00	300,273.22	10,449,726.78	10,449,726.78



1- Contraloría General de la República; 2- Cámara de Cuentas; 3- Comisión de Fiscalización y Control; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES); 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOS)