

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7044**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales</b>																			
01				<b>Construcción de vías de comunicación y anexos</b>			186,871,620.30	0.00	0.00	0.00	186,871,620.00	0.00	186,871,620.00	0.00	5,507,022.57	5,507,022.57	0.00	5,507,022.57	181,364,597.73
01	0051			Construcción de Badenes en distintos puntos de la Ciudad		2	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	4,539,742.57	4,539,742.57	0.00	4,539,742.57	5,460,257.43
01	0052			Construcción de aceras y contenesC/ Zacarías Reyes Ledesma, Villa Jardin		2	1,643,515.00	0.00	0.00	0.00	1,643,515.00	0.00	1,643,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643,515.00
01	0053			Rotulación Horizontal y Vertical de calles en diferentes sectores de la Ciudad		1	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	967,280.00	967,280.00	0.00	967,280.00	6,032,720.00
01	0054			Instalación de Semáforos en distintos puntos de la ciudad		1	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
01	0055			Obras Presupuesto Participativo Municipal 2024	X	2	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
01	0056			Terminación Puente conecta Villa Palmera con los Platanitos		2	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
01	0057			Construcción Puente Peatonal Villa Cristal - Los Prados		2	2,351,000.00	0.00	0.00	0.00	2,351,000.00	0.00	2,351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351,000.00
01	0058			Construcción de aceras y contenes C/ William Montilla		2	1,855,744.50	0.00	0.00	0.00	1,855,744.00	0.00	1,855,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,744.50
01	0059			Construcción de Aceras y Contenes e iluminación Boulevard Mella		2	14,375,000.00	0.00	0.00	0.00	14,375,000.00	0.00	14,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,375,000.00
01	0060			Construcción de aceras y contenes perimetro del Boulevard e Isleta frente a Henry comida rapida		2	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
01	0061			Construcción de aceras y contenes perimetro de la Basilica, Jardineria e iluminación		2	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
01	0062			Construcción de aceras y contenes Calle Policarpia Frías		2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
01	0063			Construcción de aceras y contenes Calle Las Palmas		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
01	0064			Construcción de Puente Alcantarilla Los Memizos		2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7044**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
01	0065			Construcción de aceras y contenes desde la iglesia catolica en Santana		2	3,478,360.80	0.00	0.00	0.00	3,478,361.00	0.00	3,478,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478,360.80
01	0066			Construcción de cabezales puente tipo cajón calle A, sector los Prados		2	1,168,000.00	0.00	0.00	0.00	1,168,000.00	0.00	1,168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,000.00
<b>02</b>				<b>Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación</b>			39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	0.00	39,000,000.00	0.00	7,065,710.16	7,065,710.16	0.00	7,065,710.16	31,934,289.84	
02	0051			Encalichado de Calles en los distintos sectores de la Ciudad		1	28,300,000.00	0.00	0.00	0.00	28,300,000.00	0.00	28,300,000.00	0.00	5,620,509.08	5,620,509.08	0.00	5,620,509.08	22,679,490.92	
02	0052			Reparación de semáforos		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	62,060.00	62,060.00	0.00	62,060.00	937,940.00	
02	0053			Bacheos en Diferentes puntos de la Ciudad		1	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	1,383,141.08	1,383,141.08	0.00	1,383,141.08	2,116,858.92	
02	0054			Encalichado de camino vecinal Paraje San Cristobal, entrando por Corina Gas		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
02	0055			Encalichado de camino Los Palacio		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
02	0056			Reparación de entrada del sector Maria Ruiz (Jobo Dulce)		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
02	0057			Reparación Camino Rincón Frío, El Mamey		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
<b>05</b>				<b>Construcción de instalaciones productivas</b>			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
05	0051			Construccion de Parqueo Municipal		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
<b>11</b>				<b>Construcción de infraestructuras Religiosas</b>			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
11	0051			1ra. etapa Construcción Centro de eventos oficinas de la confraternidad de Pastores Prov. La Altagracia		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
<b>Total Programa - 11</b>							232,371,620.30	0.00	0.00	0.00	232,371,620.00	0.00	232,371,620.00	0.00	12,572,732.73	12,572,732.73	0.00	12,572,732.73	219,798,887.57	
<b>Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales</b>																				
<b>Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.</b>																				
<b>01</b>				<b>Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales</b>			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
01	0051			Construcción monumento a la Biblia		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7044**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey**


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
03				<b>Construcción de instalaciones recreativas</b>			7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	1,864,309.39	1,864,309.39	0.00	1,864,309.39	5,135,690.61	
03	0051			Construcción e iluminación Parque Residencial Ana Amelia		2	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	1,864,309.39	1,864,309.39	0.00	1,864,309.39	5,135,690.61	
04				<b>Reparación de instalaciones recreativas</b>			6,013,000.00	0.00	0.00	0.00	6,013,000.00	0.00	6,013,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,013,000.00	
04	0051			Remozamiento Parque de la Mujer		2	6,013,000.00	0.00	0.00	0.00	6,013,000.00	0.00	6,013,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,013,000.00	
05				<b>Instalación del alumbrado público</b>			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,819,250.87	1,819,250.87	0.00	1,819,250.87	3,180,749.13	
05	0051			Instalación de alumbrado Público en distintos sectores de la ciudad.		1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,819,250.87	1,819,250.87	0.00	1,819,250.87	3,180,749.13	
<b>Total Producto - 3</b>							22,013,000.00	0.00	0.00	0.00	22,013,000.00	0.00	22,013,000.00	0.00	3,683,560.26	3,683,560.26	0.00	3,683,560.26	18,329,439.74	
<b>Total Programa - 12</b>							22,013,000.00	0.00	0.00	0.00	22,013,000.00	0.00	22,013,000.00	0.00	3,683,560.26	3,683,560.26	0.00	3,683,560.26	18,329,439.74	
<b>Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios</b>																				
<b>Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios</b>																				
01				<b>Construcción en cementerios</b>			857,754.00	0.00	0.00	0.00	857,754.00	0.00	857,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,754.00	
01	0051			Construcción verja perimetral de cementerio del paraje La Enea		2	857,754.00	0.00	0.00	0.00	857,754.00	0.00	857,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,754.00	
<b>Total Producto - 2</b>							857,754.00	0.00	0.00	0.00	857,754.00	0.00	857,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,754.00	
<b>Total Programa - 14</b>							857,754.00	0.00	0.00	0.00	857,754.00	0.00	857,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,754.00
<b>Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria</b>																				
<b>Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte</b>																				
02				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>			2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	
02	0051			Reparación de gradas, 8 postes de luz y alumbrado de play de Villa Cristal		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
02	0052			Cerca del Play de Las 7 Lagunas y Reparación de Gradas		2	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
02	0053			Reparación de Cancha de Santana		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
03				<b>Construcción de infraestructuras culturales y educativas</b>			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7044**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higüey**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
03	0051			Construccion de Centro Comunal Naranjo de China		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
<b>Total Producto - 2</b>							5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	
<b>Total Programa - 15</b>							5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00
<b>Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente</b>																				
01				Construcción de mercados, mataderos y plazas municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,719,130.07	27,719,130.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,719,130.07	
01	0051			Construcción de primera etapa del Mercado municipal de Villa Cerro			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,719,130.07	27,719,130.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,719,130.07	
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
03	0051			Construccion de drenaje en sector Elio Maria Montas		2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
03	0052			Continuación construcción Drenaje Calle Paseo De los Locutores		2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
<b>Total Programa - 17</b>							5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	27,719,130.07	32,719,130.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,719,130.07	
<b>Total General RD\$</b>							265,842,374.30	0.00	0.00	0.00	265,842,374.00	27,719,130.07	293,561,504.07	0.00	16,256,292.99	16,256,292.99	0.00	16,256,292.99	277,305,211.38	

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por