

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024**


CODIGO DEL CAPITULO 7251

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL LAS BARIAS


Código			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) a los anteriores	Pagado a los anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas a los anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>737,608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>737,608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>737,608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,450.00</b>	<b>112,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,450.00</b>	<b>625,158.00</b>
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES 600 ME			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - ARRO			112,536.00	0.00	0.00	0.00	112,536.00	0.00	112,536.00	0.00	112,450.00	112,450.00	0.00	112,450.00	86.00
01	0054		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - ARRO			112,536.00	0.00	0.00	0.00	112,536.00	0.00	112,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,536.00
01	0055		SECTOR JUAN DE SENA - LOMA DEL GUANO			112,536.00	0.00	0.00	0.00	112,536.00	0.00	112,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,536.00
			<b>Proyecto 07</b>			<b>225,072.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,072.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,072.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,072.00</b>
07	0051		DESTINADO PARA LA IGLESIA - JUAN DE SENA			112,536.00	0.00	0.00	0.00	112,536.00	0.00	112,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,536.00
07	0052		CONSTRUCCION DE PISO DE CENTRO MULTIUSO			112,536.00	0.00	0.00	0.00	112,536.00	0.00	112,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,536.00
			<b>Proyecto 11</b>			<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,658.00</b>	<b>138,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,658.00</b>	<b>161,342.00</b>
11	0051		CONSTRUCCION PARADITA DE LA CAJA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	138,658.00	138,658.00	0.00	138,658.00	161,342.00
			<b>Proyecto 14</b>			<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
14	0051		PUERTA TRASERA DEL RECINTO DE LA JUNTA M			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			<b>Proyecto 20</b>			<b>450,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,180.02</b>	<b>95,180.02</b>	<b>0.00</b>	<b>95,180.02</b>	<b>354,963.98</b>
20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS - CONTRA EMBALSE			112,536.00	0.00	0.00	0.00	112,536.00	0.00	112,536.00	0.00	95,180.02	95,180.02	0.00	95,180.02	17,355.98
20	0052		REPARACION DE VIVIENDAS - LAS BARIAS			112,536.00	0.00	0.00	0.00	112,536.00	0.00	112,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,536.00
20	0053		REPARACION DE VIVIENDAS - LA CAJADA PRIE			112,536.00	0.00	0.00	0.00	112,536.00	0.00	112,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,536.00
20	0054		REPARACION DE VIVIENDAS - ARROYO MINGO			112,536.00	0.00	0.00	0.00	112,536.00	0.00	112,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,536.00
			<b>Proyecto 24</b>			<b>412,536.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>412,536.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>501,536.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388,025.00</b>	<b>388,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388,025.00</b>	<b>113,511.00</b>
24	0051		CONSTRUCCION DE CANALETAS SUBIDA DE ARROYO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	89,000.00	389,000.00	0.00	388,025.00	388,025.00	0.00	388,025.00	975.00
24	0052		CONSTRUCCION DE CANALETA - ALTOS LOS POL			112,536.00	0.00	0.00	0.00	112,536.00	0.00	112,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,536.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>2,275,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,275,360.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>2,364,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>734,313.02</b>	<b>734,313.02</b>	<b>0.00</b>	<b>734,313.02</b>	<b>1,630,046.98</b>



Preparado por



Revisado por



Aprobado por