

JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 2 | 9 | 5

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>601,443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>601,443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>601,443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>561,443.00</b>
01	0051		Construcción aceras y contenes en Villa Isabon	1		200,481.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00	0.00	200,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00
01	0052		construccion de aceras y contenes en VERDUM	1		200,481.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00	0.00	200,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00
01	0053		Construccion de aceras y contenes en SAMMY THOMAS	1		200,481.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00	0.00	200,481.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	160,481.00
			<b>Proyecto 02</b>			<b>3,939,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,939,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,939,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,600.00</b>	<b>112,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,600.00</b>	<b>3,827,080.00</b>
02	0051		Reparacion general de caminos vecinales	0		3,939,680.00	0.00	0.00	0.00	3,939,680.00	0.00	3,939,680.00	0.00	112,600.00	112,600.00	0.00	112,600.00	3,827,080.00
			<b>Proyecto 06</b>			<b>200,481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,481.00</b>
06	0051		Reparacion plaza en villa isabon	1		200,481.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00	0.00	200,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00
			<b>Proyecto 21</b>			<b>400,962.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,962.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,962.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,500.00</b>	<b>161,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,500.00</b>	<b>239,462.00</b>
21	0051		construccion pozo tubular o filtrante en el FRAMEOYAN	1		200,481.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00	0.00	200,481.00	0.00	161,500.00	161,500.00	0.00	161,500.00	38,981.00
21	0052		construccion drenaje pluvial en VILLA ISABON	1		200,481.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00	0.00	200,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00
			<b>Proyecto 24</b>			<b>200,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,482.00</b>
24	0051		construccion de canchales en CUESTA BARROSA	1		200,482.00	0.00	0.00	0.00	200,482.00	0.00	200,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,482.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>5,343,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,343,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,343,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,100.00</b>	<b>314,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,100.00</b>	<b>5,028,948.00</b>

*Rosa Nely Martinez*  
Preparado por

*[Firma]*  
Revisado por

*[Firma]*  
Aprobado por



LIC. ROSA NELLY MARTINEZ  
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO  
DECRETO No. 264-00  
15/06/00