



AYUNTAMIENTO DE LICEY AL MEDIO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2024 (PERIODO ENERO / JUNIO)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
			+/-20%	60%	80%	100%	
Construcción de Contenes de Juan Antonio Alix	Juan Ant. Alix, Licey arriba	RD\$ 150,000.00	X				PENDIENTE
Vaciado de 50 Metro de Concreto Calle Barahona	Juan Ant. Alix, Licey arriba	RD\$ 100,000.00	X				PENDIENTE
Reparación y Construcción de Aceras y Contenes	Los Caraballos, Licey Centro	RD\$ 150,000.00				X	TERMINADA
Terminación de Construcción Contenes, Calle Los Polanco	Los Acevedos, Limonal Arriba	RD\$ 100,000.00				X	TERMINADA
Construcción Verja de la Capilla La Altagracia	Licey Arriba, Monte Adentro	RD\$ 100,000.00				X	TERMINADA
Inicio de Culminación de la iglesia Quinta P. Mar de Cristal	Los Acevedos, Limonal Arriba	RD\$ 100,000.00				X	TERMINADA
Construcción de Verja Frontal de la Capilla La milagrosa	Licey Arriba, Monte Adentro	RD\$ 100,000.00				X	TERMINADA


FIRMA ALCALDE

19/06/24
FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO / JUNIO**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2024:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	6	100%
Obras en proceso	0	
Obras pendientes	2	
TOTAL	8	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
900,000.00	650,000.00	250,000.00	75%