



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			20,161,025.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	9,645,477.64	9,675,477.64	3,184,368.57	601,178.49	3,785,547.06	0.00	3,785,547.06	26,020,955.58
01	0051			Construcción de badenes en la Calle La Recta Sector La Manicera (PPM)	X	2	1,098,630.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,630.00
01	0052			Construcción de Solucion drenaje calle 19 de marzo o frente al Parque Central (PPM)		1	234,565.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,565.00
01	0053			Construcción de Muro de Gaviones en el Arco de Entrada (PPM)	X	2	18,827,830.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,827,830.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes Sector Prolongacion Los Meran			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,309.28	400,309.28	398,310.64	1,998.64	400,309.28	0.00	400,309.28	0.00
01	0055			Construcción de contenes Sector El Cerro			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,037.78	2,800,037.78	2,786,057.93	13,979.85	2,800,037.78	0.00	2,800,037.78	0.00
01	0056			Construcción de Puente Tipo Cajon y colocacion de Alcantarilla Benjamin Angomas (mariquita)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,407.09
01	0057			Construcción de aceras y contenes en Sector El Gajo (Continuacion)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,897.19	4,250,897.19	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4,230,897.19
01	0058			Construcción de aceras y contenes en la Recta (Continuacion)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,826.30	574,826.30	0.00	565,200.00	565,200.00	0.00	565,200.00	9,626.30
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	75,000.00
02	0051			Reparación de camino vecinal		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	75,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			11,306,604.00	0.00	0.00	0.00	153,368.00	682,843.30	836,211.30	679,434.04	141,276.50	820,710.54	0.00	820,710.54	11,168,736.76
05	0051			Remosamiento del Parque Central (PPM)	X	2	4,092,831.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092,831.00
05	0052			Construcción de parques Recreativo en el Sector de Tabacal (PPM)	X	2	7,075,905.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,075,905.00
05	0053			Construcción del parque Recreativo, Sector El Gajo(continuacion) PPM	X	2	137,868.00	0.00	0.00	0.00	137,868.00	0.00	137,868.00	0.00	137,867.24	137,867.24	0.00	137,867.24	0.76
05	0054			Remosamiento del parque Recreativo, calle San Francisco de Asis			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,843.30	682,843.30	679,434.04	3,409.26	682,843.30	0.00	682,843.30	0.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			7,880,251.00	0.00	0.00	0.00	2,359,481.00	0.00	2,359,481.00	0.00	1,290,630.54	1,290,630.54	0.00	1,290,630.54	6,589,620.46



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
11	0051			Construcción de Parador Fotografico en Los Memisos (PPM)		2	3,025,770.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025,770.00
11	0052			Construcción de Parador Fotografico en La Recta, Entrada del Cerro (PPM)	X	2	1,821,983.00	0.00	0.00	0.00	821,983.00	0.00	821,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,983.00
11	0053			Construcción de Parador Fotografico en Las Cañitas (PPM)	X	2	1,529,099.00	0.00	0.00	0.00	29,099.00	0.00	29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,099.00
11	0054			Construcción del Parador Fotografico en Las Cañitas-Rincon Grande (Continuacion) PPM	X	2	1,503,399.00	0.00	0.00	0.00	1,503,399.00	0.00	1,503,399.00	0.00	1,290,630.54	1,290,630.54	0.00	1,290,630.54	212,768.46	
13				Construcción Edificaciones Municipales			15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
13	0051			Construcción de palacio municipal		2	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			874,828.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,828.00
21	0051			Construcción de Verja Perimetral del de vertedero Municipal (PPM)	X	2	874,828.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,828.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			4,449,706.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,449,706.00
23	0051			Colocación de lámparas (Iluminación calles) Sector La Recta (PPM)	X	2	3,024,596.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024,596.00
23	0052			Colocación de lámparas (Iluminación calles) Sector Rastrillo (PPM)	X	2	1,425,110.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,110.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			970,756.00	0.00	0.00	0.00	184,217.00	2,262,596.17	2,446,813.17	2,251,299.62	11,296.55	2,262,596.17	0.00	2,262,596.17	970,756.00	
24	0051			Construcción de canaletas encajonada, calle Duarte, Esquina San Francisco de Asis (PPM)	X	2	179,217.00	0.00	0.00	0.00	179,217.00	0.00	179,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,217.00
24	0052			Construcción de canaletas encachada en Los Memisos (PPM)	X	2	791,539.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,539.00
24	0053			Construcción Muro de Gaviones Sector La Higuiereta			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249,730.50	2,249,730.50	2,238,498.19	11,232.31	2,249,730.50	0.00	2,249,730.50	0.00	
24	0054			Construcción de canaletas Encachada Final de la calle Sanchez hacia el Rio Artibonito			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,865.67	12,865.67	12,801.43	64.24	12,865.67	0.00	12,865.67	0.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							60,743,170.00	0.00	0.00	0.00	2,847,066.00	12,590,917.11	15,437,983.11	6,140,102.23	2,044,382.08	8,184,484.31	0.00	8,184,484.31	65,149,602.80

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por

Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por

Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por

