

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS  
PROGRAMACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024



CODIGO INSTITUCIONAL:

7120

PROYECTO	OBRA	CODIGO SWIP	UBICACION	DENOMINACION	MODALIDAD DE CONTRATO PARTICIPATIVO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL				% NIVEL DE AVANCE DE LA OBRA	ESTADO DE LA OBRA	
							ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA	% PAGADO ACUMULADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19	20
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	-	<b>800.000,00</b>	-	<b>799.999,33</b>	<b>799.999,33</b>	<b>100,00%</b>		
01	0051		01.25.05.01.01.04.02	Construcción de Aceras y Contenes en Ensanche Las Palmas	2 X	800.000,00	800.000,00			800.000,00		799.999,33	799.999,33	100,00%	100%	TERMINADA
07				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	-	<b>800.000,00</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>		
07	0051		01.25.05.01.02.24.00	Construcción de Capilla en Los Pinos	2 X	800.000,00	800.000,00			800.000,00		-	-	0,00%	0%	POR INICIAR
24				<b>Construcción de Infraestructuras Hidráulicas</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	-	<b>800.000,00</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>		
24	0051		01.25.05.01.01.04.04	Construcción de Canaleta en Los Jardines	2 X	800.000,00	800.000,00			800.000,00		-	-	0,00%	0%	POR INICIAR
<b>TOTAL GENERAL RDS</b>						<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>799.999,33</b>	<b>799.999,33</b>	<b>33,33%</b>			

  
RAMÓN ALFREDO REYES  
ALCALDE MUNICIPAL



  
JUAN CARLO ESTRELLA  
TESORERO