

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7130

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	4,050,000.00	4,141,042.63	8,191,042.63	1,400,422.95	932,532.36	2,332,955.31	0.00	2,332,955.31	5,858,087.32
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	4,141,042.63	5,141,042.63	224,500.02	259,848.72	484,348.74	0.00	484,348.74	4,656,693.89
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	187,682.97	273,186.44	460,869.41	0.00	460,869.41	39,130.59
01	0053			CONSTRUCCION DE CALLES EN PIEDRA EN EL MUNICIPIO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	536,239.96	169,598.90	705,838.86	0.00	705,838.86	294,161.14
01	0054			CONSTRUCCION DE CONTENES EN CALLEJON DE LANDI (LA ANTENA)	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,576.27	9,576.27	0.00	9,576.27	140,423.73
01	0055			CONSTRUCCION CALLE EN CONCRETO EN CALLE LOS PIROS (BOCAS DE LICEY)	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	65,766.95	65,766.95	0.00	65,766.95	84,233.05
01	0056			CONSTRUCCION DE CALLE EN CONCRETO EN EL CALIENTISIMO	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	125,826.27	125,826.27	0.00	125,826.27	74,173.73
01	0057			CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA ENTRADA DE HEROTIDO RODRIGUEZ	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,576.27	9,576.27	0.00	9,576.27	240,423.73
01	0058			CONSTRUCCION DE CALLE EN CONCRETO EN LA NUEVA ESPERANZA (GURABO VIOJO)	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	60,000.00	9,576.27	69,576.27	0.00	69,576.27	130,423.73
01	0059			CONSTRUCCION DE CONTENES EN LOS BETEMITS	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,576.27	9,576.27	0.00	9,576.27	190,423.73
01	0060			CONSTRUCCION DE CONTENES EN HAINA	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	196,000.00	4,000.00
01	0061			CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL CALLEJON DE TOBA CUESTA HONDA	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	196,000.00	4,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	372,730.51	352,880.06	725,610.57	0.00	725,610.57	324,389.43
02	0051			BACHEO EN EL MUNICIPIO		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	372,730.51	246,985.99	619,716.50	0.00	619,716.50	80,283.50
02	0052			REPARACION DE CALLE EN PIEDRA CALLEJON DE CITA	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	105,894.07	105,894.07	0.00	105,894.07	44,105.93

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7130

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0053			REPARACION DE CAMINO VECINAL CUESTA HONDA CALLEJON DE JUANCHO	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	146,271.19	146,271.19	0.00	146,271.19	553,728.81
06	0051			MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO JARDINERIA PARQUES Y CALLES MUNICIPIO		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	146,271.19	146,271.19	0.00	146,271.19	553,728.81
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	222,112.46	16,088.13	238,200.59	0.00	238,200.59	661,799.41
08	0051			REPARACION MENORES EN INSTITUTO TECNICO TAMBORIL		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	22,112.46	16,088.13	38,200.59	0.00	38,200.59	661,799.41
08	0052			REPARACION DE CLUB LOS CACAOS	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	98,191.82	98,191.82	0.00	98,191.82	601,808.18
14	0051			REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	79,039.28	79,039.28	0.00	79,039.28	220,960.72
14	0052			REMODELACION OFICINAS DE PLANEAMIENTO URBANO Y PLANIFICACION		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	19,152.54	19,152.54	0.00	19,152.54	380,847.46
16				Reparación en Cementerios			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	53,015.67	42,456.41	95,472.08	0.00	95,472.08	904,527.92
16	0051			REPARACION CEMENTERIO MUNICIPAL		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	53,015.67	42,456.41	95,472.08	0.00	95,472.08	904,527.92
20				Reparación de Viviendas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	767,397.10	0.00	767,397.10	0.00	767,397.10	32,602.90
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	767,397.10	0.00	767,397.10	0.00	767,397.10	32,602.90
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	108,208.51	78,333.90	186,542.41	0.00	186,542.41	313,457.59
23	0051			PROGRAMA DE REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	108,208.51	78,333.90	186,542.41	0.00	186,542.41	313,457.59
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	190,000.00	28,728.81	218,728.81	0.00	218,728.81	1,781,271.19
25	0051			REPARACION DE LA VENA GUAZUMAL		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	19,152.54	19,152.54	0.00	19,152.54	980,847.46
25	0052			PROGRAMA DE RESCATE DEL RIO LICEY		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	190,000.00	9,576.27	199,576.27	0.00	199,576.27	800,423.73

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7130

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							11,700,000.00	0.00	0.00	0.00	11,700,000.00	4,141,042.63	15,841,042.63	3,113,887.20	1,695,482.68	4,809,369.88	0.00	4,809,369.88	11,031,672.75

Preparado por

Revisado por


Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7130**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Tamboril**


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
				Total General RD\$			11,700,000.00	0.00	0.00	0.00	11,700,000.00	4,141,042.63	15,841,042.63	3,113,887.20	1,695,482.68	4,809,369.88	0.00	4,809,369.88	11,031,672.75


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

