



ALCALDIA DE NEYBA



# Ayuntamiento Municipal de Neyba

## PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL ABRIL-JUNIO 2024 RD\$

| BLOQUE               | No. | NOMBRE DEL PROYECTO                                     | SECTOR/SECCIÓN | PRESUPUESTO         |             | NIVEL DE AVANCE |                 |                 |             |             | OBSERVACIÓN |
|----------------------|-----|---|----------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                      |     |   |                | ASIGNADO            | EJECUTADO   | TERMINAD A 100% | ENTRE 99% Y 80% | ENTRE 79% Y 51% | MENOS 50%   | SIN INICIAL |             |
| III                  | 1   | Reparación de Viviendas                                 | El Manguito    | 718,000.00          | 0.00        |                 |                 |                 |             | X           |             |
| II                   | 2   | Construcción de Aceras, Contenes y Obras Anexas         | Cachón Seco    | 720,000.00          | 0.00        |                 |                 |                 |             | X           |             |
| I                    | 3   | Compra Solar para Construcción de Cancha (Segunda Fase) | El Caamaño     | 750,000.00          | 0.00        |                 |                 |                 |             | X           |             |
| I                    | 4   | Construcción de Aceras y Contenes                       | El Tejal       | 800,000.00          | 0.00        |                 |                 |                 |             | X           |             |
| I                    | 5   | Compra Solar para Construcción de Cancha                | Buenos Aires   | 800,000.00          | 0.00        |                 |                 |                 |             | X           |             |
| I                    | 6   | Compra de Solar Obra Social (Iglesias El Olam)          | Zona Norte     | 500,000.00          | 0.00        |                 |                 |                 |             | X           |             |
| I                    | 7   | Construcción de Contenes                                | Vista al Lago  | 800,000.00          | 0.00        |                 |                 |                 |             | X           |             |
| <b>Total General</b> |     |   |                | <b>5,088,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>7.00</b> |             |

Yadel Antonio Subervi Santana  
Alcalde Municipal





## Ayuntamiento Municipal de Neyba

### 1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

| ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS | CANTIDAD OBRAS | PORCENTAJE % |
|----------------------------------|----------------|--------------|
| OBRAS EJECUTADAS                 | 0              | 0            |
| OBRAS EN PROCESO                 | 0              | 0            |
| OBRAS PENDIENTES                 | 7              | 100          |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>7</b>       | <b>100</b>   |

### 2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL

| FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA | MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO | DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|
| 5,088,000.00                       | 0.00                                       | 5,088,000.00                               | 0                       |

**Yadel Antonio Suberví Santana**  
Alcalde Municipal  
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCIÓN