

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Postre Río

Proyecto	Código SNP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,820,606.00	0.00	0.00	0.00	1,820,606.00	1,109,616.83	2,830,222.83	14=12+13	949,202.00	310,414.83	1,259,616.83	18	1,259,616.83	1,670,606.00
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO NUEVO	X	2	835,303.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00	0.00	835,303.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00
01	0052		CONSTRUCCION DE CONTENES, CENTRO DEL PUEBLO	X	2	835,303.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00	0.00	835,303.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00
01	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, DIFERENTES SECTORES	2		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00
01	0054		CONSTRUCCION DE CONTENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR AL OTRO LADO DEL RIO			0.00	0.00	0.00	0.00	449,202.00	449,202.00	449,202.00		449,202.00	0.00	449,202.00	0.00	449,202.00	0.00
01	0055		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, CAIMONI (PP2023)			0.00	0.00	0.00	0.00	102,885.05	102,885.05	102,885.05		102,885.05	0.00	102,885.05	0.00	102,885.05	0.00
01	0056		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, EL MOGOTE (PP2023)			0.00	0.00	0.00	0.00	103,764.89	103,764.89	103,764.89		103,764.89	0.00	103,764.89	0.00	103,764.89	0.00
01	0057		CONSTRUCCION CONTENES LMD (PA2023)			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
01	0058		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, TIERRA PRIETA (PP2023)			0.00	0.00	0.00	0.00	103,764.89	103,764.89	103,764.89		103,764.89	0.00	103,764.89	0.00	103,764.89	0.00
04	0051		Reparación de Instalaciones Deportivas	X	2	835,303.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00	1,846,209.25	2,693,512.25		1,847,755.15	0.00	1,847,755.15	0.00	1,847,755.15	835,757.10
04	0052		REPARACION DE CANCHA			835,303.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00	0.00	835,303.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00
04	0052		RECONSTRUCCION DE PLAY BEISBOL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846,209.25	1,846,209.25		1,847,755.15	0.00	1,847,755.15	0.00	1,847,755.15	454.10
05	0051		Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,287.89	365,287.89		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,287.89
05	0051		CONSTRUCCION PLAZA RECREATIVA E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL, VILLA PROGRESO (PP2023)			0.00	0.00	0.00	0.00	311,918.92	311,918.92	311,918.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,918.92
05	0052		CONSTRUCCION PARQUE, EL OTRO LADO DEL RIO (PP2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	53,368.97	53,368.97	53,368.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,368.97
17			Construcción Instalaciones Productivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556,916.69	2,556,916.69		2,556,916.69	0.00	2,556,916.69	0.00	2,556,916.69	0.00
17	0051		CONSTRUCCION MATADERO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556,916.69	2,556,916.69		2,556,916.69	0.00	2,556,916.69	0.00	2,556,916.69	0.00
23	0051		Instalaciones, Concoación Eléctricas			1,435,303.00	0.00	0.00	0.00	1,435,303.00	108,215.40	1,543,518.40		707,942.40	0.00	707,942.40	0.00	707,942.40	835,576.00
23	0051		ELECTRIFICACION E ILUMINACION, BUENOS AIRES	X	2	835,303.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00	0.00	835,303.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Postres Río

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
23	0052			PROYECTO ELECTRICO SECTOR EL MOGOTE		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19
23	0053			HABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR EL OTRO LADO DEL RIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,215.40	708,215.40	0.00	0.00	707,942.40	0.00	707,942.40	273.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			835,303.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00	0.00	835,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00
25	0051			MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, LOS BOLOS	X	2	835,303.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00	0.00	835,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00
Total General RD\$							4,925,515.00	0.00	0.00	0.00	4,925,515.00	5,989,246.06	10,914,761.06	6,061,816.24	310,414.83	6,372,231.07	0.00	6,372,231.07	4,542,529.99

DIO JOSE MENDOZA
FELIX SEGURA CUEVAS

Preparado por

JEFFY PEREZ CANDIACHO
Aprobado por

MAXIMO FLORIAN-SIERRA
Aprobado por

