

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7017

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CEVICOS

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>19,065,140.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,065,140.69</b>	<b>-1,703,885.93</b>	<b>17,361,254.76</b>	<b>376,915.99</b>	<b>113,850.00</b>	<b>490,765.99</b>	<b>0.00</b>	<b>490,765.99</b>	<b>16,870,488.77</b>
01	0051		CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES - DIFE			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	376,915.99	113,850.00	490,765.99	0.00	490,765.99	1,509,234.01
01	0053		CONSTRUCCI?N DE PUENTE CAJON EN EL RIO B			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054		CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES EN EL			15,565,140.69	0.00	0.00	0.00	15,565,140.69	-203,885.93	15,361,254.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,361,254.76
			<b>Proyecto 02</b>			<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,380,070.00</b>	<b>437,550.00</b>	<b>1,817,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,817,620.00</b>	<b>182,380.00</b>
02	0051		REPARACI?N DE CAMINOS VECINALES			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	1,380,070.00	437,550.00	1,817,620.00	0.00	1,817,620.00	182,380.00
			<b>Proyecto 07</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,885.93</b>	<b>203,885.93</b>	<b>0.00</b>	<b>203,885.93</b>	<b>203,885.93</b>	<b>0.00</b>	<b>203,885.93</b>	<b>0.00</b>
07	0051		CONSTRUCCION SEGUNDA CAPILLA SECOR JABON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,885.93	203,885.93	0.00	203,885.93	203,885.93	0.00	203,885.93	0.00
			<b>Proyecto 13</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13	0051		CONSTRUCCI?N DE OFICINA EN EL 2DO NIVEL			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Proyecto 20</b>			<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>210,150.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>217,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,150.00</b>	<b>282,850.00</b>
20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	210,150.00	7,000.00	217,150.00	0.00	217,150.00	282,850.00
			<b>Proyecto 23</b>			<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>1,440,619.73</b>	<b>1,840,619.73</b>	<b>1,518,419.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,518,419.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,518,419.73</b>	<b>322,200.00</b>
23	0051		COLOCACI?N DE L?MPARAS (ILUMINACI?N CALL			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	77,800.00	0.00	77,800.00	0.00	77,800.00	322,200.00
23	0052		ILUMINACION PLAY DE SOFTBALL - CUBICACIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,619.73	1,440,619.73	1,440,619.73	0.00	1,440,619.73	0.00	1,440,619.73	0.00
			<b>Proyecto 24</b>			<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>133,600.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>159,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,600.00</b>	<b>340,400.00</b>
24	0051		SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CA?AD			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	133,600.00	26,000.00	159,600.00	0.00	159,600.00	340,400.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>22,965,140.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,965,140.69</b>	<b>-559,380.27</b>	<b>22,405,760.42</b>	<b>3,619,155.72</b>	<b>788,285.93</b>	<b>4,407,441.65</b>	<b>0.00</b>	<b>4,407,441.65</b>	<b>17,998,318.77</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

7017

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CEVICOS

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			19,065,140.69	0.00	0.00	0.00	19,065,140.69	-1,703,885.93	17,361,254.76	376,915.99	113,850.00	490,765.99	0.00	490,765.99	16,870,488.77
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - DIFE			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	376,915.99	113,850.00	490,765.99	0.00	490,765.99	1,509,234.01
01	0053		CONSTRUCCION DE PUENTE CAJON EN EL RIO B			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL			15,565,140.69	0.00	0.00	0.00	15,565,140.69	-203,885.93	15,361,254.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,361,254.76
			<b>Proyecto 02</b>			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	1,380,070.00	437,550.00	1,817,620.00	0.00	1,817,620.00	182,380.00
02	0051		REPARACION DE CAMINOS VECINALES			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	1,380,070.00	437,550.00	1,817,620.00	0.00	1,817,620.00	182,380.00
			<b>Proyecto 07</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,885.93	203,885.93	0.00	203,885.93	203,885.93	0.00	203,885.93	0.00
07	0051		CONSTRUCCION SEGUNDA CAPILLA SECOR JABON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,885.93	203,885.93	0.00	203,885.93	203,885.93	0.00	203,885.93	0.00
			<b>Proyecto 13</b>			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0051		CONSTRUCCION DE OFICINA EN EL 2DO NIVEL			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Proyecto 20</b>			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	210,150.00	7,000.00	217,150.00	0.00	217,150.00	282,850.00
20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	210,150.00	7,000.00	217,150.00	0.00	217,150.00	282,850.00
			<b>Proyecto 23</b>			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	1,440,619.73	1,840,619.73	1,518,419.73	0.00	1,518,419.73	0.00	1,518,419.73	322,200.00
23	0051		COLOCACION DE LAMPARAS (ILUMINACION CALL			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	77,800.00	0.00	77,800.00	0.00	77,800.00	322,200.00
23	0052		ILUMINACION PLAY DE SOFTBALL - CUBICACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,619.73	1,440,619.73	1,440,619.73	0.00	1,440,619.73	0.00	1,440,619.73	0.00
			<b>Proyecto 24</b>			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	133,600.00	26,000.00	159,600.00	0.00	159,600.00	340,400.00
24	0051		SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAJAD			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	133,600.00	26,000.00	159,600.00	0.00	159,600.00	340,400.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>22,965,140.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,965,140.69</b>	<b>-559,380.27</b>	<b>22,405,760.42</b>	<b>3,619,155.72</b>	<b>788,285.93</b>	<b>4,407,441.65</b>	<b>0.00</b>	<b>4,407,441.65</b>	<b>17,998,318.77</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

