

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024**

CODIGO INSTITUCION 

7	0	0	5
---	---	---	---

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>1,610,219.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,610,219.25</b>	<b>4,416,698.99</b>	<b>6,026,918.24</b>	<b>282,442.53</b>	<b>0.00</b>	<b>282,442.53</b>	<b>0.00</b>	<b>282,442.53</b>	<b>5,744,475.71</b>
01	0051		Construcci?n Puente Los Rieles (Villa Penc	0		911,069.25	0.00	0.00	0.00	911,069.25	0.00	911,069.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,069.25
01	0052		Construcci?n Puente C/. Salome Ure?a, entr	0		699,150.00	0.00	0.00	0.00	699,150.00	0.00	699,150.00	282,442.53	0.00	282,442.53	0.00	282,442.53	416,707.47
01	0053		Construcci?n Aceras y Contenes Municipio		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416,698.99	4,416,698.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416,698.99
			<b>Proyecto 04</b>			<b>316,302.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>316,302.35</b>	<b>0.00</b>	<b>316,302.35</b>	<b>60,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>176,302.35</b>
04	0051		Remozamiento Club San Antonio, El Distrito	1		316,302.35	0.00	0.00	0.00	316,302.35	0.00	316,302.35	60,000.00	80,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	176,302.35
			<b>Proyecto 05</b>			<b>8,766,508.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,766,508.10</b>	<b>30,000.00</b>	<b>8,796,508.10</b>	<b>545,103.06</b>	<b>2,141,092.75</b>	<b>2,686,195.81</b>	<b>0.00</b>	<b>2,686,195.81</b>	<b>6,110,312.29</b>
05	0051		Construcci?n Parque del sector de Barsequi	1		2,056,619.83	0.00	0.00	0.00	2,056,619.83	0.00	2,056,619.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056,619.83
05	0052		Construcci?n Parque sector del INVI-CEA	1		1,997,174.71	0.00	0.00	0.00	1,997,174.71	0.00	1,997,174.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,174.71
05	0053		Construcci?n Boulevard Piedra Blanca (Acer	0		2,720,601.70	0.00	0.00	0.00	2,720,601.70	30,000.00	2,750,601.70	545,103.06	2,141,092.75	2,686,195.81	0.00	2,686,195.81	64,405.89
05	0054		Construccion Parque Rotonda de Cabon	0		1,992,111.86	0.00	0.00	0.00	1,992,111.86	0.00	1,992,111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,111.86
			<b>Proyecto 06</b>			<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>
06	0051		Remozamiento Parque sector Proyecto San Jo	1		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
			<b>Proyecto 07</b>			<b>1,960,073.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,960,073.59</b>	<b>0.00</b>	<b>1,960,073.59</b>	<b>393,108.67</b>	<b>0.00</b>	<b>393,108.67</b>	<b>0.00</b>	<b>393,108.67</b>	<b>1,566,964.92</b>
07	0051		Reparacion y Remozamiento Plaza Patri?tica	0		1,960,073.59	0.00	0.00	0.00	1,960,073.59	0.00	1,960,073.59	393,108.67	0.00	393,108.67	0.00	393,108.67	1,566,964.92
			<b>Proyecto 08</b>			<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>184,421.26</b>	<b>784,421.26</b>	<b>156,884.25</b>	<b>526,000.38</b>	<b>682,884.63</b>	<b>0.00</b>	<b>682,884.63</b>	<b>101,536.63</b>
08	0051		Remozamiento Funeraria Municipal	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	184,421.26	784,421.26	156,884.25	526,000.38	682,884.63	0.00	682,884.63	101,536.63
			<b>Proyecto 14</b>			<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>
14	0051		Remozamiento y Acondicionamiento Oficina d	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
			<b>Proyecto 24</b>			<b>12,700,897.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,700,897.27</b>	<b>0.00</b>	<b>12,700,897.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,700,897.27</b>
24	0051		Construcci?n Drenaje y Sistema de Drenaje	1		12,700,897.27	0.00	0.00	0.00	12,700,897.27	0.00	12,700,897.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700,897.27
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>27,154,000.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,154,000.56</b>	<b>4,631,120.25</b>	<b>31,785,120.81</b>	<b>1,437,538.51</b>	<b>2,747,093.13</b>	<b>4,184,631.64</b>	<b>0.00</b>	<b>4,184,631.64</b>	<b>27,600,489.17</b>

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024**

CODIGO INSTITUCION 7101015

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8

