



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA BISONÓ

RNC: 4-029207-3



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM Año 2024
PERIODO [ABRIL-JUNIO]

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	ACERAS Y CONTENES	BRISAS DEL NORTE	1,200,000.00				+	TERMINADA
2	CONTENES	ESTEFANY MARTINEZ	1,200,000.00			+		EN PROCESO
3	CIERRE DE CANCHA	VILLA TABACALERA	1,200,000.00	-				INICIADA
4	REPARACION PLAY	ESTANCIA DEL YAQUE	1,200,000.00	-				INICIADA
5	ACERAS Y CONTENES	BARRERO LA MINA PARTE ATRÁS	1,200,000.00	-				INICIADA
6								
7								
8								
9								
10								


FIRMA ALGALDE

2024/06/24
FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA BISONÓ
MUN. 4-0700387-2

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO Abril-Junio

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2024

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	1	100%
Obras en proceso	2	80%
Obras pendientes	2	0%
TOTAL		

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
\$6,000,000.00	\$2,100,011.85	\$3,899,988.15	90%

