



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024**


CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado 18 = 9 + 17	Monto Pendiente de pago 19 = 7 - 8
Progr	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			940,000.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00
01	0051		PINTURA Y SEÑALIZACION DE CALLES			940,000.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00
			Proyecto 07			1,708,000.00	0.00	0.00	0.00	1,708,000.00	0.00	1,708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,000.00
07	0051		CONSTRUCCION DE CANCHA CLUB Y PARQUE - M			1,708,000.00	0.00	0.00	0.00	1,708,000.00	0.00	1,708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,000.00
TOTAL GENERAL						2,648,000.00	0.00	0.00	0.00	2,648,000.00	0.00	2,648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648,000.00


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

