

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3								11	12	13	14	15	16 = 14 + 15			
<b>Proyecto: 01</b>					27,990,316.66	.00	.00	.00	27,990,316.66	39,761,023.34	67,751,340.00	23,612,648.79	9,299,645.72	34,315,639.90	.00	34,315,639.90	33,435,700.11	
11	0051		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	3,379,846.79	.00	.00	.00	3,379,846.79	.00	3,379,846.79	609,491.10	.00	609,491.10	.00	609,491.10	2,770,355.69
11	0052		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	3,271,670.95	.00	.00	.00	3,271,670.95	.00	3,271,670.95	588,812.49	.00	588,812.49	.00	588,812.49	2,682,858.46
11	0053		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	2,560,611.15	.00	.00	.00	2,560,611.15	.00	2,560,611.15	.00	.00	.00	.00	.00	2,560,611.15
11	0054		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	3,096,311.64	.00	.00	.00	3,096,311.64	.00	3,096,311.64	551,488.56	.00	551,488.56	.00	551,488.56	2,544,823.08
11	0055		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	1,906,263.94	.00	.00	.00	1,906,263.94	.00	1,906,263.94	343,117.77	.00	343,117.77	.00	343,117.77	1,563,146.17
11	0056		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y	1	1	2,461,048.90	.00	.00	.00	2,461,048.90	.00	2,461,048.90	472,343.04	.00	472,343.04	.00	472,343.04	1,988,705.86
11	0057		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	5,015,931.16	.00	.00	.00	5,015,931.16	.00	5,015,931.16	.00	.00	.00	.00	.00	5,015,931.16
11	0058		CONSTRUCCION CORREDOR PARADA DE LA	1	1	4,198,632.13	.00	.00	.00	4,198,632.13	.00	4,198,632.13	2,959,311.62	79,285.22	3,038,596.84	.00	3,038,596.84	1,160,035.29
11	0059		CONSTRUCCIÓN DE FACHADA Y RAMPA DE	1	1	2,100,000.00	.00	.00	.00	2,100,000.00	.00	2,100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,100,000.00
11	0060		CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES, C	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0061		CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0062		CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0063		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	879,822.24	879,822.24	879,821.24	.00	879,821.24	.00	879,821.24	1.00
11	0064		CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0065		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0066		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	894,789.69	894,789.69	894,789.69	.00	894,789.69	.00	894,789.69	.00
11	0067		CONSTRUCCIÓN PASEOS PEATONALES Y C	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0068		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0069		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Codigo SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0070		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0071		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,421,576.95	2,421,576.95	.00	1,276,149.86	1,276,149.86	.00	1,276,149.86	1,145,427.09
11	0072		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0073		CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES, C	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0074		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,862,065.37	2,862,065.37	502,847.89	.00	502,847.89	.00	502,847.89	2,359,217.48
11	0075		CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, DIFERENTE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0076		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0077		CONSTRUCCIÓN DE ACERA S Y CONTES, C/	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0078		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0079		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0080		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0081		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0082		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,804,679.25	1,804,679.25	1,451,708.95	.00	1,451,708.95	.00	1,451,708.95	352,970.30
11	0083		RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	846,270.13	846,270.13	686,866.67	.00	686,866.67	.00	686,866.67	159,403.46
11	0084		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,680,078.27	1,680,078.27	.00	.00	1,403,345.41	.00	1,403,345.41	276,732.86
11	0085		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	248,977.71	248,977.71	.00	173,113.41	173,113.41	.00	173,113.41	75,864.30
11	0086		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0087		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	909,584.45	909,584.45	723,952.91	75,968.09	799,921.00	.00	799,921.00	109,663.45
11	0088		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,115,283.49	1,115,283.49	.00	907,084.44	907,084.44	.00	907,084.44	208,199.05
11	0089		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,029,228.01	1,029,228.01	.00	794,498.98	794,498.98	.00	794,498.98	234,729.03

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNIP	Códigos	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimestre	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18	
11	0090			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,120,623.16	2,120,623.16	1,529,305.92	334,660.18	1,863,966.10	.00	1,863,966.10	256,657.06
11	0091			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0092			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0093			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0094			RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,444,256.59	1,444,256.59	241,695.22	840,928.19	1,082,623.41	.00	1,082,623.41	361,633.18
11	0095			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0096			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	884,330.23	884,330.23	.00	.00	.00	.00	.00	884,330.23
11	0097			RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,109,429.24	1,109,429.24	.00	896,184.28	896,184.28	.00	896,184.28	213,244.96
11	0098			RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,407,158.96	1,407,158.96	1,171,129.44	.00	1,171,129.44	.00	1,171,129.44	236,029.52
11	0099			RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,903,660.89	1,903,660.89	1,358,349.21	.00	1,358,349.21	.00	1,358,349.21	545,311.68
11	0100			RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	636,894.56	636,894.56	502,885.58	61,497.30	564,382.87	.00	564,382.87	72,511.69
11	0101			RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0102			RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,039,471.27	1,039,471.27	.00	822,145.18	822,145.18	.00	822,145.18	217,326.09
11	0103			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,809,635.02	2,809,635.02	1,012,844.48	1,141,750.77	2,154,595.24	.00	2,154,595.24	655,039.78
11	0104			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,628,683.59	2,628,683.59	1,236,678.99	.00	1,236,678.99	.00	1,236,678.99	1,392,004.60
11	0105			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	527,322.91	527,322.91	418,493.76	.00	418,493.76	.00	418,493.76	108,829.15
11	0106			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0107			RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0108			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	606,321.81	606,321.81	491,836.99	43,944.86	535,781.84	.00	535,781.84	70,539.97

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNIP	Códigos	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Total pagado	Monto pendiente de pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18	
11	0109			RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,641,115.71	2,641,115.71	2,100,919.23	228,964.31	2,329,883.55	.00	2,329,883.55	311,232.16
11	0110			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,447,571.54	1,447,571.54	1,114,440.11	164,066.52	1,278,506.63	.00	1,278,506.63	169,064.91
11	0111			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,820,418.54	1,820,418.54	.00	1,459,404.13	1,459,404.13	.00	1,459,404.13	361,014.41
11	0112			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0113			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0114			CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES, C	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,254,539.70	1,254,539.70	982,283.87	.00	982,283.87	.00	982,283.87	272,255.83
11	0115			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0116			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	787,234.06	787,234.06	787,234.06	.00	787,234.06	.00	787,234.06	.01
<b>Proyecto:</b>		<b>02</b>					<b>10,431,296.49</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>10,431,296.49</b>	<b>.00</b>	<b>10,431,296.49</b>	<b>1,249,663.66</b>	<b>.00</b>	<b>1,249,663.66</b>	<b>.00</b>	<b>1,249,663.66</b>	<b>9,181,632.83</b>
11	0051			RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES	1	1	3,665,369.37	.00	.00	.00	3,665,369.37	.00	3,665,369.37	604,660.58	.00	604,660.58	.00	604,660.58	3,060,708.79
11	0052			RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,809,325.10	.00	.00	.00	2,809,325.10	.00	2,809,325.10	.00	.00	.00	.00	.00	2,809,325.10
11	0053			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	3,456,602.02	.00	.00	.00	3,456,602.02	.00	3,456,602.02	645,003.08	.00	645,003.08	.00	645,003.08	2,811,598.94
11	0054			MANTENIMIENTO PUENTE, BO. LAS LIAS, LO	1	1	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,000.00
<b>Proyecto:</b>		<b>03</b>					<b>10,600,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>10,600,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>14,600,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>2,471,610.93</b>	<b>2,471,610.93</b>	<b>.00</b>	<b>2,471,610.93</b>	<b>12,128,389.07</b>
11	0051			CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA, RESP.	1	1	1,700,000.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00
11	0052			CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA, AV. EL FA	1	1	1,700,000.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700,000.00
11	0053			CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, SECTOR CAN	1	1	3,600,000.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00
11	0054			REMOZAMIENTO DE CANCHA, LOS ROSALES	1	1	3,600,000.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,600,000.00
11	0055			CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, BO. LOS COC	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	4,000,000.00	4,000,000.00	.00	2,471,610.93	2,471,610.93	.00	2,471,610.93	1,528,389.07
<b>Proyecto:</b>		<b>04</b>					<b>7,953,242.48</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>7,953,242.48</b>	<b>.00</b>	<b>7,953,242.48</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>7,953,242.48</b>

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Programa	Obra	Codigo SNIP	Códigos	Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Total pagado	Monto pendiente de pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			Pagado en trimestre po deuda años anteriores
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18	
11	0051			REMOZAMIENTO DE CANCHA, CRISTO REY,	1	1	4,493,000.00	.00	.00	.00	4,493,000.00	.00	4,493,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,493,000.00
11	0052			REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIV	1	1	3,460,242.48	.00	.00	.00	3,460,242.48	.00	3,460,242.48	.00	.00	.00	.00	.00	3,460,242.48
<b>Proyecto: 05</b>							<b>7,215,504.57</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>7,215,504.57</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>22,215,504.57</b>	<b>.00</b>	<b>14,436,866.15</b>	<b>14,436,866.15</b>	<b>.00</b>	<b>14,436,866.15</b>	<b>7,778,638.41</b>
11	0051			CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (ORG. BRISA O	1	1	3,715,504.57	.00	.00	.00	3,715,504.57	.00	3,715,504.57	.00	503,351.97	503,351.97	.00	503,351.97	3,212,152.59
11	0052			CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MIRADOR RIO	1	1	3,500,000.00	.00	.00	.00	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500,000.00
11	0053			CONSTRUCCION DE PARQUE, PRADO ORIENTE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00	15,000,000.00	.00	13,933,514.18	13,933,514.18	.00	13,933,514.18	1,066,485.82
<b>Proyecto: 08</b>							<b>8,987,049.65</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>8,987,049.65</b>	<b>569,494.55</b>	<b>9,556,544.20</b>	<b>569,494.55</b>	<b>.00</b>	<b>569,494.55</b>	<b>.00</b>	<b>569,494.55</b>	<b>8,987,049.65</b>
11	0051			RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL	1	1	3,377,018.98	.00	.00	.00	3,377,018.98	.00	3,377,018.98	.00	.00	.00	.00	.00	3,377,018.98
11	0052			REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y	1	1	5,610,030.67	.00	.00	.00	5,610,030.67	.00	5,610,030.67	.00	.00	.00	.00	.00	5,610,030.67
11	0053			REMOZAMIENTO LA ERMITA DEL ROSARIO (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	569,494.55	569,494.55	569,494.55	.00	569,494.55	.00	569,494.55	.00
<b>Proyecto: 17</b>							<b>20,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>20,000,000.00</b>
11	0051			CONSTRUCCION NUEVO MERCADO, LOS MI	1	1	20,000,000.00	.00	.00	.00	20,000,000.00	.00	20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000,000.00
<b>Proyecto: 20</b>							<b>3,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
11	0051			REPACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES P	1	1	3,000,000.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000,000.00
<b>Proyecto: 21</b>							<b>6,621,222.28</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>6,621,222.28</b>	<b>1,590,650.00</b>	<b>8,211,872.28</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>8,211,872.28</b>
11	0051			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, C11RA, MA	1	1	1,600,000.00	.00	.00	.00	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,600,000.00
11	0052			SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENT	1	1	5,021,222.28	.00	.00	.00	5,021,222.28	.00	5,021,222.28	.00	.00	.00	.00	.00	5,021,222.28
11	0053			SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENT	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,590,650.00	1,590,650.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,590,650.00
<b>Proyecto: 25</b>							<b>1,200,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
11	0051			SANEAMIENTO DE CAÑADA, CALLE REAL, SI	1	1	1,200,000.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	.00	1,200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200,000.00
<b>TOTAL</b>							<b>103,998,632.13</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>103,998,632.13</b>	<b>60,921,167.89</b>	<b>164,919,800.02</b>	<b>25,431,807.00</b>	<b>26,208,122.80</b>	<b>53,043,275.19</b>	<b>.00</b>	<b>53,043,275.19</b>	<b>111,876,524.83</b>

MINISTERIO DE HACIENDA  
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
 EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL / JUNIO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
																		