

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 03			3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00
03	0051		CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE BOMBEROS			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
			Proyecto 01			4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	2,884,112.99	7,384,112.99	937,700.00	2,975,000.82	3,912,700.82	0.00	3,912,700.82	3,471,412.17
01	0052		CONSTRUCCION DE BADENES			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	389,200.00	0.00	389,200.00	0.00	389,200.00	610,800.00
01	0054		ENCACHE DE BADEN - BARRIO LOS MEDICOS			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0055		CONST. ACERAS Y CONTENES MUNICIPIO (PP)			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	382,000.00	80,000.00	462,000.00	0.00	462,000.00	538,000.00
			Proyecto 06			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
06	0051		REMODELACION PARQUE FRENTE A UTESA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 03			3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00
03	0051		CONST. PARQUE DE LA FE			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0052		CONSTRUCCION DE PARADOR FOTOGRAFICO - CH			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0053		CONSTRUCCION DE PARADOR FOTOGRAFICO - CO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 05			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	960,000.00
05	0051		COLOCACION DE LAMPARAS (ILUMINACION CALL)			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	960,000.00
			Proyecto 01			4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	2,884,112.99	7,384,112.99	937,700.00	2,975,000.82	3,912,700.82	0.00	3,912,700.82	3,471,412.17
01	0051		TERMINACION DE CEMENTERIO			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	166,500.00	0.00	166,500.00	0.00	166,500.00	833,500.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7022

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	0052		CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL CEMENTE			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	485,000.00
			Proyecto 03			3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00
03	0051		CONSTRUCCION DE CAPILLA EN CEMENTERIO NU			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
			Proyecto 04			4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	2,884,112.99	7,384,112.99	937,700.00	2,975,000.82	3,912,700.82	0.00	3,912,700.82	3,471,412.17
01			MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,884,112.99	2,884,112.99	0.00	2,880,000.82	2,880,000.82	0.00	2,880,000.82	4,112.17
						0.00	9,700,000.00	2					700.00	2,975,000.82	3,952,700.82	0.00	3,952,700.82	8,631,412.17

Manuel Romualdez

[Signature]

Santiago Pizarro Arce

Prepara

1- Contraloría General de la República



Aprobado por

Director General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)