


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**


Código del Capítulo: 7270

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Matayaya

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|---------------------------|------|-------------|------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 02 | | | | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación | | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 20,000.00 | 91,475.00 | 111,475.00 | 0.00 | 111,475.00 | 238,525.00 |
| 02 | 0051 | | | Reparación de caminos vecinales en El Naranjo, Las Carreras, Olivero, Cocinera | | 1 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 20,000.00 | 91,475.00 | 111,475.00 | 0.00 | 111,475.00 | 238,525.00 |
| 05 | | | | Construcción Instalaciones Recreativas | | | 1,188,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,188,008.00 | 0.00 | 1,188,008.00 | 355,460.00 | 0.00 | 355,460.00 | 0.00 | 355,460.00 | 832,548.00 |
| 05 | 0051 | | | Construcción de Entrada de Matayaya(Continuacion) | | 1 | 349,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349,000.00 | 0.00 | 349,000.00 | 335,460.00 | 0.00 | 335,460.00 | 0.00 | 335,460.00 | 13,540.00 |
| 05 | 0052 | | | Construcción de Parada de Olivero | | 1 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 330,000.00 |
| 05 | 0053 | | | Construcción de Parador Plaza en la Seccion Cocinera | | 1 | 259,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,000.00 | 0.00 | 259,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,000.00 |
| 05 | 0054 | | | Construcción de Parador Fotografico Los Jobos | | 1 | 230,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,008.00 | 0.00 | 230,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,008.00 |
| 07 | | | | Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares | | | 257,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,786.00 | 0.00 | 257,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,786.00 |
| 07 | 0051 | | | Construcción de funeraria Municipal(Continuacion) | | 1 | 257,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,786.00 | 0.00 | 257,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,786.00 |
| 15 | | | | Construcción en Cementerios | | | 193,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,216.00 | 0.00 | 193,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,216.00 |
| 15 | 0051 | | | Construcción de cementerio Matayaya, El Naranjo | | 1 | 193,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,216.00 | 0.00 | 193,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,216.00 |
| Total General RD\$ | | | | | | | 1,989,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,989,010.00 | 0.00 | 1,989,010.00 | 375,460.00 | 91,475.00 | 466,935.00 | 0.00 | 466,935.00 | 1,522,075.00 |


Yamel Carolina Castillo Alcantara
Preparado por


Marcos Stiven Fortuna Soler
Revisado por


Eva Joselia Aybar Fortuna
Aprobado por

