



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

UNIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
 NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024
 (Segundo trimestre Abril- junio 2024)

OBRAS PROGRAMADAS	Ubicación	PRESUPUESTO		Ejecutado a la fecha	NIVEL DE AVANCE				Observaciones
		Presupuesto Estimado	Inversión a ejecutar		98 %	60%	40%	20 %	
Construcción Aceras, Contenes y Badenes	EL MIRADOR	RD\$4,884,207.65	RD\$ 1,000,000.00	CK. No.018496 (RD\$ 76,610.17) CK. No.018452 (RD\$ 168,750.00) CK. No. 018520 (RD\$ 503,441.32) CK. No. 018453 (RD\$190,763.25) RD\$ 939,564.74 Disponible: RD\$60,435.26	X				En Ejecución
Reconstrucción del techo de la Capilla Bacheos y Colocación de Reductores	CRISTO REY	RD\$1,399,203.10	RD\$ 1,000,000.00						
Construcción de un Puente	LAS CALABAZAS	RD\$1,252,066.56	RD\$ 1,000,000.00						
Construcción de Pasarella Peatonal	PINAR QUEMADO	RD\$3,585,198.91	RD\$ 1,000,000.00						
Encache y muro de gavión en el tanque de Agua Potable Construcción de 32 Nichos	MASIPEDRO PASO BAJITO CEMENTERIO BASO BAJITO	RD\$1,357,337.00	RD\$ 1,000,000.00	CK. No. 018415 (RD\$ 194,690.00) CK. No.018485 (RD\$ 165,977.50) RD\$ 360,667.50		X			En ejecución



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Avenida Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218
Fax 809-574-2854

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PERIODO ABRIL / JUNIO 2024)

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2024:

Estado de situación de las obras	Cantidad
/Obras ejecutadas	0
Obras en proceso	2
Obras pendientes	3
TOTAL	5

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$5,000,000.00	RD\$ 1,300,232.24	RD\$3,699,767.76	24

Firma área financiera

Fecha

Sello Ayuntamiento

