




# JUNTA MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

## MATRIZ DE AVANCE ENERO-JUNIO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINADA 100%	MAS 80%	MAS 50% Y MENOS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Construccion de puente encajonado	Frente al colegio	363,440.00						X	EN PROCESO TRAMITACIÓN
Construccion contenes mas puente	Los Cercados	476,885.00						X	EN PROCESO TRAMITACIÓN
Construccion de contenes	Boca de Juma La Gomera	1,093,072.00						X	EN PROCESO TRAMITACIÓN
Construcción de Contenes y cabezales en las tres calles	Barrio Don Andres	696,834.00						X	EN PROCESO TRAMITACIÓN
Construcción de contenes	Bejucal, sector Las Cuevas	1,912,876.00						X	EN PROCESO TRAMITACIÓN
Construcción de Contenes	Calle La Embajada, sector Bejucal	220,660.00						X	EN PROCESO TRAMITACIÓN
Construcción de contenes	Calle Principal Barro 1, salida del Sr. Blady	327,922.00						X	EN PROCESO TRAMITACIÓN
Construccion de contenes	San Isidro, El Guamar	2,186,144.00						X	EN PROCESO TRAMITACIÓN
Construcción de badén	C/Simón Bolívar esq. Alfredo Perez V.	193,670.00						X	EN PROCESO TRAMITACIÓN
Construcción de badén	Calle Los Claveles esq. Génesis	208,568.00						X	EN PROCESO TRAMITACIÓN
Construcción de badén	Calle Jimenez Moya, esq Benito Moncion	415,645.00						X	EN PROCESO TRAMITACIÓN
Construcción de badén	Calle Jose Delio Guzman esq. B. M.	129,610.00						X	EN PROCESO TRAMITACIÓN
TOTAL		8,225,326.00	0						

  
Luisayra Ramirez

Enc. Planificación y Programación







## JUNTA MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

### Analisis de Ejecución del Presupuesto Participativo Abril - Junio 2024

Balance de ejecución del volumen del Fondo Presupuestado y de Disponibilidad Estimada del Presupuesto Participativo

Fondo en Presupuesto (FP)	Fondo de Disponibilidad Estimada (FDE)	Monto Ejecutado	Diferencia de inversion ejecutada y el FP	Porcentaje Ejecutado
8,225,326.00	8,225,326.00	0	8,225,326.00	0%

Luisayra Ramirez Robles  
Enc. Planificación y Programación

