

FORM No. EP- 05  
 APROVADO POR  
 DIGEPRES

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

CODIGO INSTITUCIONAL 7143 CUENTA BANCARIA No. 060-201013-6 NOMBRE DE LA CUENTA: FONDO INVERSION % ley 40%

PROYECTO	Obras	CODIGO CNP	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	Denominación	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJECUTADO DEVENGADO AÑO ANTERIOR	PAGADO AÑO ANTERIOR	PENDIENTE POR PAGAR	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			TOTAL GENERAL PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO	
											ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMETRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA			PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDA AÑOS ANTERIORES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 8 - 19
02				<b>REPARACION VIA DE COMUNICACIÓN</b>	01	X													
	0051			REPARACION CAMINOS	01	X	500,000.00			-	500,000.00		500,000.00		147,000.00	147,000.00		147,000.00	353,000.00
20				<b>REPARACION DE VIVIENDA</b>															
	0051			REPARACION DE VIVIENDA			200,000.00			-	200,000.00		200,000.00		180,490.00	180,490.00		180,490.00	19,510.00
03				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>															
	0052			CONSTRUCCION MEDIA (CANCHA (ARROZAL))			500,000.00			-	500,000.00		500,000.00		80,165.33	80,165.33		80,165.33	419,834.67
<b>TOTAL GENERAL</b>							<b>1,200,000.00</b>			-	<b>1,200,000.00</b>	-	<b>1,200,000.00</b>	-	<b>407,655.33</b>	<b>407,655.33</b>		<b>407,655.33</b>	<b>372,510.00</b>

####

*Jerry A. Castro*

**SR. JENRRY ALBERTO CASTRO GUTIERREZ**  
 Preparado por



*Licda. Felicia Rosario de Frias*

**LICDA. FELICIA ROSARIO DE FRIAS**  
 Revisado Por



*Licda. Wendholy M. Gonzalez Cruel*

**LICDA. WENDHOLY M. GONZALEZ CRUEL DE**  
 Aprobado por

