

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**



Código del Capítulo: **7296**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal Sabana Larga**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562,807.22	2,562,807.22	1,536,000.00	1,026,806.00	2,562,806.00	0.00	2,562,806.00	1.22
01	0051			Construcción de aceras y contenes Centro Urbano de Sabana Larga(continuacion=			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562,807.22	2,562,807.22	1,536,000.00	1,026,806.00	2,562,806.00	0.00	2,562,806.00	1.22
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			140,022.00	0.00	0.00	0.00	140,022.00	0.00	140,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,022.00
02	0051			Reparación de camino vecinal Potro Blanco	X	1	50,022.00	0.00	0.00	0.00	50,022.00	0.00	50,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,022.00
02	0052			Reparación de camino vecinal Sabana Larga		1	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	137,505.00	41,300.00	178,805.00	0.00	178,805.00	321,195.00
05	0051			Construcción de parques en Angostura	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	137,505.00	41,300.00	178,805.00	0.00	178,805.00	321,195.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11	0051			Construcción parador fotografico de Sabana Larga		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
13	0051			Construcción de verjas perimetral del Ayuntamiento		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			178,650.00	0.00	0.00	0.00	178,650.00	0.00	178,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,650.00
21	0051			Construcción alcantarilla, Páso de Agua Calle de Remedio, Hato Viejo	X	2	178,650.00	0.00	0.00	0.00	178,650.00	0.00	178,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,650.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			400,176.00	0.00	0.00	0.00	400,176.00	0.00	400,176.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	392,676.00
23	0051			Tendido electrico Calle de Fucho	X	2	278,694.00	0.00	0.00	0.00	278,694.00	0.00	278,694.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	271,194.00
23	0052			Instalación alambrados de redes eléctricas lo cerro de potroso	X	2	121,482.00	0.00	0.00	0.00	121,482.00	0.00	121,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,482.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: 7296

Denominación: Junta de Distrito Municipal Sabana Larga

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							2,618,848.00	0.00	0.00	0.00	2,618,848.00	2,562,807.22	5,181,655.22	1,681,005.00	1,068,106.00	2,749,111.00	0.00	2,749,111.00	2,432,544.22

Lic. Celenia Ramirez J.
Preparado por



Lic. Reymundo Feliz Suero
Revisado por



SR. Jose Luis Soto
Aprobado por

