

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7168

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Bayahibe

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			6,140,000.00	0.00	0.00	0.00	6,140,000.00	0.00	6,140,000.00	163,000.00	166,450.00	329,450.00	0.00	329,450.00	5,810,550.00
07	0051			Construcción de funeraria Municipal		1	6,140,000.00	0.00	0.00	0.00	6,140,000.00	0.00	6,140,000.00	163,000.00	166,450.00	329,450.00	0.00	329,450.00	5,810,550.00
Total General RD\$							6,140,000.00	0.00	0.00	0.00	6,140,000.00	0.00	6,140,000.00	163,000.00	166,450.00	329,450.00	0.00	329,450.00	5,810,550.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


Código del Capítulo: **7168**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Bayahibe**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
07			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			6,140,000.00	0.00	0.00	0.00	6,140,000.00	0.00	6,140,000.00	163,000.00	166,450.00	329,450.00	0.00	329,450.00	5,810,550.00
07	0051		Construcción de funeraria Municipal		1	6,140,000.00	0.00	0.00	0.00	6,140,000.00	0.00	6,140,000.00	163,000.00	166,450.00	329,450.00	0.00	329,450.00	5,810,550.00
Total General RD\$						6,140,000.00	0.00	0.00	0.00	6,140,000.00	0.00	6,140,000.00	163,000.00	166,450.00	329,450.00	0.00	329,450.00	5,810,550.00


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

