

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO**  
**EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2024**

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO: 7215 **ESTADO:** Aprobado

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL

| Código               |      |             |                      | CONCEPTO DEFINICION  | Ejecución Presupuesto del Año |                     |                           |                     | Ejecución Financiera Trimestral |                           |                      |
|----------------------|------|-------------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Proyecto             | Obra | Código Snip | Ubicación Geográfica |  | Participativa                 | Original            | Modificaciones Acumuladas | Vigente             | Devengado Trimestres Anteriores | Devengado en el Trimestre | Devengado a la Fecha |
| 1                    | 2    | 3           | 4                    | 5  | 6                             | 7                   | 8                         | 9=7+8               | 10                              | 11                        | 12                   |
| 01                   |      |             |                      | <b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>                               |                               | <b>1,371,632.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>1,371,632.00</b> | <b>349,000.00</b>               | <b>30,000.00</b>          | <b>379,000.00</b>    |
| 01                   | 0051 |             | 04.27.0001           | TERMINACION DE CONTENES EN BARRIO NUEVO, GUATAPANAL                                | S                             | 457,211.00          | 0.00                      | 457,211.00          | 349,000.00                      | 30,000.00                 | 379,000.00           |
| 01                   | 0052 |             | 04.27.0001           | CONTRUCCION DE BADENES EN BORUCO   | S                             | 914,421.00          | 0.00                      | 914,421.00          | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 03                   |      |             |                      | <b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>                                    |                               | <b>304,807.00</b>   | <b>0.00</b>               | <b>304,807.00</b>   | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>          |
| 03                   | 0051 |             | 04.27.0001           | TECHADO GRADA EN EL PLAY DEL RINCON  | S                             | 304,807.00          | 0.00                      | 304,807.00          | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 07                   |      |             |                      | <b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre</b> |                               | <b>609,614.00</b>   | <b>0.00</b>               | <b>609,614.00</b>   | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>          |
| 07                   | 0051 |             | 04.27.0001           | CERCADO DE LA IGLESIA DE REMATE  | S                             | 304,807.00          | 0.00                      | 304,807.00          | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 07                   | 0052 |             | 04.27.0001           | VERJADO DE LA IGLESIA, FUNERARIA Y CLUB DE JINAMAGAO                               | S                             | 304,807.00          | 0.00                      | 304,807.00          | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 08                   |      |             |                      | <b>Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre</b>   |                               | <b>914,421.00</b>   | <b>0.00</b>               | <b>914,421.00</b>   | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>          |
| 08                   | 0051 |             | 04.27.0001           | REMODELACION CLUB DE LA COMUNIDAD HUNDIDERA  | S                             | 914,421.00          | 0.00                      | 914,421.00          | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| <b>Total General</b> |      |             |                      |  |                               | <b>3,200,474.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>3,200,474.00</b> | <b>349,000.00</b>               | <b>30,000.00</b>          | <b>379,000.00</b>    |

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

Form. N° EP-05  
Aprobado por  
DIGEPRES

**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7215**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

| Primer<br>Cuatrimestre | Obra | Código<br>Geográfico | Denominación   | Definitiva<br>Modalidad de<br>Contrato | Costo Total<br>de la<br>Obra | Ejecutado<br>o<br>(devengado) años | Pagado<br>años<br>Anterior | Pendiente<br>por<br>Prestar | Presupuesto del Año |            |              | Ejecución Financiera Trimestral    |                              |                     | Pagado<br>en<br>trimestre<br>s por | Total<br>General<br>Pagado | Monto<br>Pendiente<br>de Pago | 19=10+<br>20=8 +/-<br>13 -19 |
|------------------------|------|----------------------|--|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                        |      |                      |  |  |                              |                                    |                            |                             | Original            | Modificaci | Vigente      | Pagado<br>Trimestres<br>Anteriores | Pagado<br>en el<br>Trimestre | Pagado<br>Acumulado |                                    |                            |                               |                              |
| 1                      | 2    | 3                    | 4  | 5                                      | 6                            | 7                                  | 8                          | 9                           | 10                  | 11=9-10    | 12           | 13                                 | 14=12 +/-<br>13              | 15                  | 16                                 | 17=15+16                   | 18                            |                              |
| <b>01</b>              |      |                      | <b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>   |  | 1,371,632.00                 | 0.00                               | 0.00                       | 0.00                        | 1,371,632.00        | 0.00       | 1,371,632.00 | 349,000.00                         | 30,000.00                    | 379,000.00          | 0.00                               | 379,000.00                 | 992,632.00                    |                              |
| 01                     | 0051 |                      | TERMINACION DE CONTENES EN BARRIO NUEVO,   | X                                      | 2                            | 457,211.00                         | 0.00                       | 0.00                        | 457,211.00          | 0.00       | 457,211.00   | 349,000.00                         | 30,000.00                    | 379,000.00          | 0.00                               | 379,000.00                 | 78,211.00                     |                              |
| 01                     | 0052 |                      | CONTRUCCION DE BADENES EN BORUCO   | X                                      | 2                            | 914,421.00                         | 0.00                       | 0.00                        | 914,421.00          | 0.00       | 914,421.00   | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                | 0.00                               | 0.00                       | 914,421.00                    |                              |
| <b>03</b>              |      |                      | <b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>  |  | 304,807.00                   | 0.00                               | 0.00                       | 0.00                        | 304,807.00          | 0.00       | 304,807.00   | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                | 0.00                               | 0.00                       | 304,807.00                    |                              |
| 03                     | 0051 |                      | TECHADO GRADA EN EL PLAY DEL RINCON  | X                                      | 2                            | 304,807.00                         | 0.00                       | 0.00                        | 304,807.00          | 0.00       | 304,807.00   | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                | 0.00                               | 0.00                       | 304,807.00                    |                              |
| <b>07</b>              |      |                      | <b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b> |  | 609,614.00                   | 0.00                               | 0.00                       | 0.00                        | 609,614.00          | 0.00       | 609,614.00   | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                | 0.00                               | 0.00                       | 609,614.00                    |                              |
| 07                     | 0051 |                      | CERCADO DE LA IGLESIA DE   | X                                      | 2                            | 304,807.00                         | 0.00                       | 0.00                        | 304,807.00          | 0.00       | 304,807.00   | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                | 0.00                               | 0.00                       | 304,807.00                    |                              |
| 07                     | 0052 |                      | VERJADO DE LA IGLESIA, FUNERARIA Y CLUB DE   | X                                      | 2                            | 304,807.00                         | 0.00                       | 0.00                        | 304,807.00          | 0.00       | 304,807.00   | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                | 0.00                               | 0.00                       | 304,807.00                    |                              |
| <b>08</b>              |      |                      | <b>Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>   |  | 914,421.00                   | 0.00                               | 0.00                       | 0.00                        | 914,421.00          | 0.00       | 914,421.00   | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                | 0.00                               | 0.00                       | 914,421.00                    |                              |
| 08                     | 0051 |                      | REMODELACION CLUB DE LA COMUNIDAD HUNDIDERA  | X                                      | 2                            | 914,421.00                         | 0.00                       | 0.00                        | 914,421.00          | 0.00       | 914,421.00   | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                | 0.00                               | 0.00                       | 914,421.00                    |                              |

Total General RD\$ 3,200,474.00 0.00 0.00 0.00 3,200,474.00 0.00 3,200,474.00 349,000.00 30,000.00 379,000.00 0.00 379,000.00 2,821,474.00

  
Realizado por:



Preparado por

  
Revisado por:



Revisado por





Aprobado por