

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7064**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Las Guaranas**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|---------------------------|------|-------------|------------|---|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 01 | | | | Construcción de Vías de Comunicación y Anexos | | | 1,315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,315,000.00 | -83,000.00 | 1,232,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,232,000.00 |
| 01 | 0051 | | | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES | | 1 | 1,015,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015,000.00 | 0.00 | 1,015,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015,000.00 |
| 01 | 0052 | | | CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO | | 1 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | -83,000.00 | 217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,000.00 |
| 02 | | | | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación | | | 3,587,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,587,000.00 | 0.00 | 3,587,000.00 | 300,000.00 | 274,680.00 | 574,680.00 | 0.00 | 574,680.00 | 3,012,320.00 |
| 02 | 0051 | | | REPARACION DE CAMINO SECTOR PUEBLO NUEVO | X | 1 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 02 | 0052 | | | REPARACION DE CAMINOS SECTOR FH | X | 1 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 02 | 0053 | | | REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO | | 1 | 587,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587,000.00 | 0.00 | 587,000.00 | 300,000.00 | 274,680.00 | 574,680.00 | 0.00 | 574,680.00 | 12,320.00 |
| 07 | | | | Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares | | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 07 | 0051 | | | CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL SECTOR LAS MERCEDES (Terminación) | | 1 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| Total General RD\$ | | | | | | | 6,402,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,402,000.00 | -83,000.00 | 6,319,000.00 | 300,000.00 | 274,680.00 | 574,680.00 | 0.00 | 574,680.00 | 5,744,320.00 |



[Signature]
Aprobado por

