



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

UNIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024
(TERCER TRIMETRE JULIO- SEPTIEMBRE 2024)

OBRAS PROGRAMADAS	Ubicación	PRESUPUESTO		Ejecutado a la fecha	NIVEL DE AVANCE				Observaciones
		Presupuesto Estimado	Inversión a ejecutar		100 %	60 %	40 %	20 %	
Construcción Aceras, Contenes y Badenes	EL MIRADOR	RD\$4,884,207.65	RD\$ 1,000,000.00	CK. No.018496 (RD\$ 76,610.17) CK. No.018452 (RD\$ 168,750.00) CK. No. 018520 (RD\$ 503,441.32) CK. No. 018453 (RD\$190,763.25) RD\$ 939,564.74 Disponible: RD\$60,435.26	X				Concluida
Reconstrucción del techo de la Capilla Bacheos y Colocación de Reductores	CRISTO REY	RD\$1,399,203.10	RD\$ 1,000,000.00	Ck. 018681 (RD\$259,809.93) Disponible: RD\$ 740,190.07				X	En Proceso
Construcción de un Puente	LAS CALABAZAS	RD\$1,252,066.56	RD\$ 1,000,000.00						Pendiente
Construcción de Pasarella Peatonal	PINAR QUEMADO	RD\$3,585,198.91	RD\$ 1,000,000.00	CK.018616 (RD\$200,000.00) CK.018626 (RD\$ 800,000.00) RD\$ 1,000,000.00 Disponible.0.00	X				Concluida



Handwritten signature

<p>Encache y muro de gavión en el tanque de Agua Potable Construcción de 32 Nichos</p>	<p>MASIPEDR O PASO BAJITO CEMENTE RIO BASO BAJITO</p>	<p>RD\$1,357,337.00</p>	<p>RD\$ 1,000,000.00</p>	<p>CK. No. 018415 (RD\$ 194,690.00 CK. No.018485 (RD\$ 165,977.50) CK. No.18453 (RD\$ 217,996.00) CK. No.18520 RD\$ 19,000.00 CK. No. 18469 <u>RD\$ 137,118.26</u> RD\$ 734,781.76 Disponible: RD\$ 265,218.24</p>	<p>X</p>	<p>En ejecución</p>
--	---	-------------------------	--------------------------	--	----------	---------------------



Handwritten signature or initials in blue ink.



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Avenida Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218
Fax 809-574-2854

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (TERCER TRIMETRE JULIO- SEPTIEMBRE 2024)

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2024:

Estado de situación de las obras	Cantidad
/Obras ejecutadas	3
Obras en proceso	1
Obras pendientes	1
TOTAL	5

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$5,000,000.00	RD\$ 2,934,156.43	RD\$2,065,843.57	58.68


Firma Área financiera



Fecha

Sello Ayuntamiento

