

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BÁNICA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024
(PERIODO JULIO / SEPTIEMBRE 2024)

| OBRAS PROGRAMADAS | UBICACION | PRESUPUESTO | | NIVEL DE AVANCE | | | | SITUACIÓN |
|---|--|----------------------|-----------------------|-----------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ejecutado | Terminada 100% | Más 80% | Menos 50% | Sin inicial | |
| 1. Construcción de Badenes | Calle La Recta Sector La Manicera | RD\$10,000.00 | | | | ✓ | | |
| 2. Construcción de Solución de Drenaje | C/19 de Marzo frente al Parque Central | RD\$5,000.00 | | | | | ✓ | |
| 3. Construcción de Muro de Gaviones. | Arco de Entrada | RD\$15,000.00 | | | | | ✓ | |
| 4. Remozamiento Parque Central. | Parque Central | RD\$10,000.00 | | | | | ✓ | |
| 5. Construcción de Parque Recreativo | Sector Tabacal | RD\$5,500.00 | | | | | ✓ | |
| 6. Construcción de Parque Recreativo | El Gajo (continuación) | RD\$137,868.00 | | ✓ | | | | |
| 7. Construcción Parador Fotográfico | Los Memisos | RD\$5,000.00 | | | | | ✓ | |
| 8. Construcción Parador Fotográfico | La Recta, entrada del Cerro | RD\$821,983.00 | | | | ✓ | | |
| 9. Construcción Parador Fotográfico | Las Cañitas | RD\$29,099.00 | | | | | ✓ | |
| 10. Construcción Parador Fotográfico | Rincón Grande | RD\$1,503,399.00 | | ✓ | | | | |
| 11. Construcción de Verja Perimetral | Vertedero Municipal | RD\$5,000.00 | | | | | ✓ | |
| 12. Colocación de Lámparas Iluminación | Sector La Recta | RD\$5,000.00 | | | | | ✓ | |
| 13. Colocación de Lámparas Iluminación | Sector Rastrillo | RD\$5,000.00 | | | | | ✓ | |
| 14. Construcción de Canaletas Encajonadas | Calle Duarte San Francisco de Asís | RD\$179,217.00 | | | | | ✓ | |
| 15. Construcción de Canaletas Encachadas | Los Memisos | RD\$5,000.00 | | | | | ✓ | |


Licda. Yissell Y. Santana Alcántara.
Alcaldesa Municipal



11/09/2024

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2024**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2024:

| Estado de situación de las obras | Cantidad | Porcentaje % |
|---|-----------------|---------------------|
| Obras ejecutadas | 2 | |
| Obras en proceso | 2 | |
| Obras pendientes | 11 | |
| TOTAL | 15 | |

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

| Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$ | Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$ | Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$ | Porcentaje de ejecución % |
|--|--|--|--------------------------------------|
| RD\$2,742,066.00 | RD\$1,641,267.00 | RD\$1,100,799.00 | 24% |