

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7110**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Centralo	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,213,220.00	0.00	0.00	0.00	1,213,220.00	698,229.18	1,911,449.18	17,825.00	148,007.90	165,832.90	0.00	165,832.90	1,745,616.28
01	0051			CONSTRUCCION CABEZALES DE PUENTES EN HOYA RINCON		2	188,220.00	0.00	0.00	0.00	188,220.00	0.00	188,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,220.00
01	0052			CONSTRUCCION CABEZALES DE PUENTES EN ZALAYA	X	2	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ENCACHE EN LOS PUENTES SABANA IGLESIA		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0054			CONSTRUCCION BADEN EN BARRIO LINDO	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	0055			SEÑALIZACIÓN DEL TRANSITO DEL MUNICIPIO SABANA IGLESIA		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	698,229.18	1,198,229.18	17,825.00	148,007.90	165,832.90	0.00	165,832.90	1,032,396.28
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	200,000.00	900,000.00	148,500.00	429,713.94	578,213.94	0.00	578,213.94	321,786.06
02	0051			REMODELACION ENTRADA FERNANDO VALERIO		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0052			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	200,000.00	700,000.00	148,500.00	429,713.94	578,213.94	0.00	578,213.94	121,786.06
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	25,168.36	34,405.48	59,573.84	0.00	59,573.84	380,426.16
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA LA ZANJA ABAJO (TERMINACIÓN)		2	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	25,168.36	34,405.48	59,573.84	0.00	59,573.84	230,426.16
03	0052			CONSTRUCCION DE CANCHA YERBA DE CULEBRA (reparación)		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE YERBA DE CULEBRA (TERMINACIÓN)		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: 7110

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
07	0051			CONSTRUCCION CLUB BOCA DE (APORTE)		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
07	0052			CONSTRUCCION DE FUNERARIA (APORTE)		2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
07	0053			CONSTRUCCION DE CASA CLUB LA GALETA (APORTE)		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,822.30	1,569,822.30	1,202,365.08	0.00	1,202,365.08	0.00	1,202,365.08	367,457.22	
15	0051			CONSTRUCCION DE 150 BOCA DE NICHOS EN LOS CEMENTERIOS DE LOS RACHOS, MONTE DE LA ZANJA Y CEMENTERIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,822.30	1,569,822.30	1,202,365.08	0.00	1,202,365.08	0.00	1,202,365.08	367,457.22	
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
21	0051			CONSTRUCCION CANALETA EN LA ZANJA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21	0052			CONSTRUCCION DE ENCACHE DE CAÑADA EN BARRIO LA ARCILLA		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total General RD\$							3,503,220.00	0.00	0.00	0.00	3,503,220.00	2,468,051.48	5,971,271.48	1,393,858.44	612,127.32	2,005,985.76	0.00	2,005,985.76	3,965,285.72	

[Firma]
Preparado por

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por

