


**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7058**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,204,212.00	0.00	0.00	0.00	2,204,212.00	166,400.00	2,370,612.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,070,612.00
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE AUGUSTO TEJADA, ENEMENCIO DIAZ	X	2	503,606.00	0.00	0.00	0.00	503,606.00	0.00	503,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,606.00
01	0052			CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR JUAN BOSCH, LAGUNA SALADA	X	2	900,606.00	0.00	0.00	0.00	900,606.00	-333,600.00	567,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,006.00
01	0053			COLOCACION DE SEMAFOROS INTERMITENTES EN LA AUTOPISTA DUARTE, LAGUNA SALADA	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA AUTOPISTA DUARTE, DESDE EL FRENTE DE LA FERRETERIA LA NUEVA HASTA EL FRENTE DEL SUPERMERCADO DURAN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			897,459.00	0.00	0.00	0.00	897,459.00	0.00	897,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,459.00
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE MIRADOR DEL YAQUE, LAGUNA SALADA	X	2	897,459.00	0.00	0.00	0.00	897,459.00	0.00	897,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,459.00
15				Construcción en Cementerios			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0051			CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, LAGUNA SALADA	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total General RD\$</b>							<b>3,601,671.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,601,671.00</b>	<b>-333,600.00</b>	<b>3,268,071.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,968,071.00</b>



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)