

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7135**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			877,300.00	0.00	0.00	0.00	877,300.00	0.00	877,300.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	808,300.00
01	0051			ACERAS Y CONTENES	X	2	877,300.00	0.00	0.00	0.00	877,300.00	0.00	877,300.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	808,300.00
05				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			919,730.00	0.00	0.00	0.00	919,730.00	0.00	919,730.00	400,000.00	499,003.50	899,003.50	0.00	899,003.50	20,726.50
05	0051			PLAZOLETA AVENIDA DUARTE CON LIBERTAD	X	2	919,730.00	0.00	0.00	0.00	919,730.00	0.00	919,730.00	400,000.00	499,003.50	899,003.50	0.00	899,003.50	20,726.50
13				<b>Construcción Edificaciones Municipales</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392,516.08	3,392,516.08	3,392,516.08	0.00	3,392,516.08	0.00	3,392,516.08	0.00
13	0051			CONSTRUCCION ESTACION CUERPO DE BOMBEROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392,516.08	3,392,516.08	3,392,516.08	0.00	3,392,516.08	0.00	3,392,516.08	0.00
<b>Total General RD\$</b>							1,797,030.00	0.00	0.00	0.00	1,797,030.00	3,392,516.08	5,189,546.08	3,792,516.08	568,003.50	4,360,519.58	0.00	4,360,519.58	829,026.50

Preparado por

Revisado por


Aprobado por


**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**


Código del Capítulo: **7135**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		877,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,300.00	0.00	877,300.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	808,300.00
01	0051		ACERAS Y CONTENES	X	2	877,300.00	0.00	0.00	0.00	877,300.00	0.00	877,300.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	808,300.00
05			Construcción Instalaciones Recreativas		919,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,730.00	0.00	919,730.00	400,000.00	499,003.50	899,003.50	0.00	899,003.50	20,726.50	20,726.50
05	0051		PLAZOLETA AVENIDA DUARTE CON LIBERTAD	X	2	919,730.00	0.00	0.00	0.00	919,730.00	0.00	919,730.00	400,000.00	499,003.50	899,003.50	0.00	899,003.50	20,726.50	20,726.50
13			Construcción Edificaciones Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392,516.08	3,392,516.08	3,392,516.08	0.00	3,392,516.08	0.00	3,392,516.08	0.00	0.00
13	0051		CONSTRUCCION ESTACION CUERPO DE BOMBEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392,516.08	3,392,516.08	3,392,516.08	0.00	3,392,516.08	0.00	3,392,516.08	0.00	0.00
<b>Total General RD\$</b>					<b>1,797,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,797,030.00</b>	<b>3,392,516.08</b>	<b>5,189,546.08</b>	<b>3,792,516.08</b>	<b>568,003.50</b>	<b>4,360,519.58</b>	<b>0.00</b>	<b>4,360,519.58</b>	<b>829,026.50</b>	

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por

