

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7321**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Palmarejo**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			2,837,500.00	0.00	0.00	0.00	2,837,500.00	-308,630.08	2,528,869.92	0.00	479,129.74	479,129.74	0.00	479,129.74	2,049,740.18
01	0051			Construcción de aceras y contenes en varios sectores del municipio		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	0052			Construcción de camino vecinal encache de gaviones		2	1,237,500.00	0.00	0.00	0.00	1,237,500.00	-854,136.17	383,363.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,363.83
01	0053			Construcción de aceras y contenes en varios sectores del la comunidad		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0054			Construcción de Muros de Gaviones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
01	0055			Construcción de baden pluvial calle principal los rieles frente a almacenes mediana			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,183.08	260,183.08	0.00	213,067.60	213,067.60	0.00	213,067.60	47,115.48
01	0056			Acondicionamiento de ley y de calle de palmarejo villa linda			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,323.01	135,323.01	0.00	116,062.14	116,062.14	0.00	116,062.14	19,260.87
01	0057			Construcción de Puente viciado proximo a maria villa nueva y puente dani sanchez			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08				<b>Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,975.84	1,549,975.84	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	1,309,975.84
08	0051			Reparación de casa club - Multiuso palmarejo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,975.84	1,549,975.84	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	1,309,975.84
21				<b>Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0051			Construcción drenaje pluvial y alcantarilla Cajon calle tio momon en villa llinda			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0052			Construcción drenaje pluvial y alcantarilla Cajon calle Obispo villa linda			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23				<b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,549,975.84	450,024.16	450,024.16	0.00	450,024.16	0.00	450,024.16	0.00
23	0051			Colocación de lámparas (Iluminación calles) en villa hermosa	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0052			Colocación de lámparas (Iluminación calles) en serimar	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-149,987.92	100,012.08	100,012.08	0.00	100,012.08	0.00	100,012.08	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: 7321

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Palmarejo

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
23	0053			Colocación de lámparas (Iluminación calles) en alondra	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0054			Colocación de lámparas (Iluminación calles) en vila linda I	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-149,987.92	100,012.08	100,012.08	0.00	100,012.08	0.00	100,012.08	0.00
23	0055			Colocación de lámparas (Iluminación calles) villa linda II	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0056			Colocación de lámparas (Iluminación calles) en villa santa rosa	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
23	0057			Colocación de lámparas (Iluminación calles) en santa rosa III	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0058			Colocación de lámparas (Iluminación calles) en palmarejo	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>25</b>				<b>Reparación de Infraestructuras Hidráulicas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,630.08	308,630.08	0.00	308,630.08	308,630.08	0.00	308,630.08	0.00
25	0051			Mantenimiento drenaje pluvial al ole, entrada principal DM.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,370.01	48,370.01	0.00	48,370.01	48,370.01	0.00	48,370.01	0.00
25	0052			Solucion Pluvial tramo cruce los rieles - pantalon y construccion de baden			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,260.07	196,260.07	0.00	196,260.07	196,260.07	0.00	196,260.07	0.00
25	0053			Solucion drenaje sanitario calle Jose F. Peña Gomez			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00
<b>Total General RD\$</b>							<b>4,837,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,837,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,837,500.00</b>	<b>450,024.16</b>	<b>1,027,759.82</b>	<b>1,477,783.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,477,783.98</b>	<b>3,359,716.02</b>

*Maitkol R*  
MAYKOL E. RAMIREZ CUBILETE



*Ana Rossi Heernandez*  
ANA ROSSI HEERNANDEZ  
Revisado por



*Jose Orlando Lopez Martinez*  
JOSE ORLANDO LOPEZ MARTINEZ  
Aprobado por

