

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7065**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			14,790,000.00	0.00	0.00	0.00	13,990,000.00	-466,000.00	13,524,000.00	5,807,171.25	3,299,028.75	9,106,200.00	0.00	9,106,200.00	5,217,800.00
01	0051			Construcción de aceras y contenes por donde Mendez		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-149,250.00	550,750.00	550,750.00	0.00	550,750.00	0.00	550,750.00	0.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes por donde Freddy Alcantara Los Cartones PPM	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-287,000.00	1,713,000.00	1,695,866.25	17,133.75	1,713,000.00	0.00	1,713,000.00	0.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes en El Batey de Guayabo		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes en La Mina PPM	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0055			Construcción de aceras en Pueblo Nuevo		2	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	986,890.00	13,110.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	400,000.00
01	0056			Construcción de aceras y contenes detra de ASODUVE		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
01	0057			Construcción de aceras en Villa Carmen		1	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	400,000.00
01	0058			Construcción de aceras y contenes en La Cruz Abajo		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0059			Construcción de aceras y contenes en Tumba Coco PPM	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0060			Construcción de aceras y contenes en Villa Esperanza por la clínica		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-423,000.00	377,000.00	376,615.00	385.00	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00
01	0061			Construcción de aceras en la calle Federico Mateo		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
01	0062			Construcción de aceras y contenes en El Techado		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	250,200.00	250,200.00	0.00	250,200.00	249,800.00
01	0063			Construcción de aceras y contenes en La Calle Arzobispo Meriño		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	191,050.00	408,950.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
01	0064			Construcción de aceras y contenes en el Sector Hermanas Mirabal		1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
01	0065			Construcción de aceras y contenes por la Escuela Cañada Grande		2	910,000.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	910,000.00	6,000.00	904,000.00	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00
01	0066			Construcción de badenes en Diferentes Sectores del Casco Urbano			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,250.00	1,193,250.00	0.00	1,193,250.00	1,193,250.00	0.00	1,193,250.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7065

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0067			Bacheo de las calles de la poblacion			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	588,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	0051			Relleno de Calles		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	3,094,000.00	4,494,000.00	2,091,196.94	2,402,730.82	4,493,927.76	0.00	4,493,927.76	72.24
05	0051			Construcción del parque de Guayabo (continuación)		1	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-109,000.00	1,291,000.00	1,290,465.00	535.00	1,291,000.00	0.00	1,291,000.00	0.00
05	0052			Construcción de boulevard sobre la cañada de Pueblo Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,203,000.00	3,203,000.00	800,731.94	2,402,195.82	3,202,927.76	0.00	3,202,927.76	72.24
06				Reparación Instalaciones Recreativas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	47,400.00	47,400.00	0.00	47,400.00	252,600.00
06	0051			Reparación del parque Jose Joaquin Puello		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	47,400.00	47,400.00	0.00	47,400.00	252,600.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,210,000.00	0.00	0.00	0.00	2,210,000.00	0.00	2,210,000.00	117,768.00	900.00	118,668.00	0.00	118,668.00	2,091,332.00
07	0051			Construcción del centro comunal La Estancia (Terminación)		2	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	53,800.00	6,200.00
07	0052			Construcción del centro comunal La Milagrosa PPM	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
07	0053			Construcción del centro comunal Comedero Vayo (Terminación)		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	63,968.00	900.00	64,868.00	0.00	64,868.00	85,132.00
15				Construcción en Cementerios			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
15	0051			Construcción verjas de cementerios de La Meseta		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	242,641.22	5,442,641.22	4,041,414.31	256,250.00	4,297,664.31	0.00	4,297,664.31	1,144,976.91
24	0051			Saneamiento de la Cañada de Pueblo Nuevo PPM	X	2	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	467,641.22	3,967,641.22	3,966,614.31	0.00	3,966,614.31	0.00	3,966,614.31	1,026.91
24	0052			Construcción encache de cañadas en la Calle Orlando Martinez		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-225,000.00	75,000.00	74,800.00	0.00	74,800.00	0.00	74,800.00	200.00
24	0053			Construcción de Acueductos de Los Derramaderos (Terminación)		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	256,250.00	256,250.00	0.00	256,250.00	543,750.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: 7065

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -11	
24	0054			Construcción encache de cañadas en el Sector La Cruz		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
Total General RD\$							24,700,000.00	0.00	0.00	0.00	23,900,000.00	2,870,641.22	26,770,641.22	12,057,550.50	6,006,309.57	18,063,860.07	0.00	18,063,860.07	9,506,781.1	



MARIA PEREZ
Preparado por

HENNY DE LA ROSA

Revisado por



GUSTAVO SUERO ANDRES

Aprobado por

