

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7026

Denominación: Ayuntamiento Municipal de El Factor

| Proyecto | Obra | Código SNIP Geográfico | Denominación  | Parámetro Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|------------------------|---|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
|          |      |                        |   |                                 |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |  |                      |                         |
|          |      |                        |   |                                 |                        |                                       |                        |                     |                     |                |              |                                 |                        |                             |  |                      |                         |
| 01       |      |                        | Construcción de Vías de Comunicación y Anexos   |                                 | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 326,683.36     | 326,683.36   | 75,500.00                       | 200,023.10             | 275,523.10                  | 0.00   | 275,523.10           | 51,160.26               |
| 01       | 0051 |                        | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO                                     |                                 | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 326,683.36     | 326,683.36   | 75,500.00                       | 200,023.10             | 275,523.10                  | 0.00   | 275,523.10           | 51,160.26               |
| 02       |      |                        | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación                                |                                 | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 2,592,980.79   | 3,592,980.79 | 1,667,881.25                    | 1,924,521.00           | 3,592,402.25                | 0.00   | 3,592,402.25         | 578.54                  |
| 02       | 0051 |                        | REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO   | 1                               | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 2,592,980.79   | 3,592,980.79 | 1,667,881.25                    | 1,924,521.00           | 3,592,402.25                | 0.00   | 3,592,402.25         | 578.54                  |
| 03       |      |                        | Construcción de Instalaciones Deportivas  |                                 | 4,319,695.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 4,319,695.00        | -214,016.00    | 4,105,679.00 | 3,855,679.00                    | 0.00                   | 3,855,679.00                | 0.00   | 3,855,679.00         | 250,000.00              |
| 03       | 0051 |                        | CONSTRUCCION DE PLAY EN LA COMUNIDAD EL PAPAYO (CONTINUACION)                         | 1                               | 2,069,695.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,069,695.00        | 1,411,676.41   | 3,481,371.41 | 3,481,371.41                    | 0.00                   | 3,481,371.41                | 0.00   | 3,481,371.41         | 0.00                    |
| 03       | 0052 |                        | CONSTRUCCION DE PLAY EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA                                      | 1                               | 2,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,000,000.00        | -1,625,692.41  | 374,307.59   | 374,307.59                      | 0.00                   | 374,307.59                  | 0.00   | 374,307.59           | 0.00                    |
| 03       | 0053 |                        | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PLAY DE LOS PAJONES  | 1                               | 250,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 250,000.00          | 0.00           | 250,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 250,000.00              |
| 05       |      |                        | Construcción Instalaciones Recreativas  |                                 | 2,525,850.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,525,850.00        | -1,383,029.33  | 1,142,820.67 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 1,142,820.67            |
| 05       | 0051 |                        | CONSTRUCCION DE BOULEVARD   | 1                               | 2,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,000,000.00        | -1,383,029.33  | 616,970.67   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 616,970.67              |
| 05       | 0052 |                        | CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EL BARRO  | 1                               | 525,850.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 525,850.00          | 0.00           | 525,850.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 525,850.00              |
| 07       |      |                        | Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares |                                 | 758,475.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 758,475.00          | 0.00           | 758,475.00   | 73,102.00                       | 0.00                   | 73,102.00                   | 0.00   | 73,102.00            | 685,373.00              |
| 07       | 0051 |                        | CONSTRUCCION VERJA IGLESIA SAN MARCO  | X                               | 379,237.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 379,237.00          | 0.00           | 379,237.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 379,237.00              |
| 07       | 0052 |                        | CONSTRUCCION DE IGLESIA NIÑO CASA DE PAZ  | X                               | 379,238.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 379,238.00          | 0.00           | 379,238.00   | 73,102.00                       | 0.00                   | 73,102.00                   | 0.00   | 73,102.00            | 306,136.00              |
| 08       |      |                        | Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares   |                                 | 252,825.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 252,825.00          | 0.00           | 252,825.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 252,825.00              |
| 08       | 0051 |                        | REPARACION DE IGLESIA DE VUELTA LARGA   | X                               | 252,825.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 252,825.00          | 0.00           | 252,825.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 252,825.00              |

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: 7026

Denominación: Ayuntamiento Municipal de El Factor

| Proyecto                  | Obra | Código SIAF | Geográfico | Denominación   | Parágrafo Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                     |                     | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |                     |
|---------------------------|------|-------------|------------|--|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|---------------------|
|                           |      |             |            |  |                                 |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones      | Vigente             | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |  |                      |                         |                     |
| 1                         | 2    | 3           | 4          | 5  | 6                               | 7                      | 8                                     | 9                      | 10                  | 11=9-10             | 12                  | 13                  | 14=12 +/- 13                    | 15                     | 16                          | 17=15-16   | 18                   | 19=10+17-18             | 20=8 +/- 13 - 19    |
| 21                        |      |             |            | Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente |                                 | 252,825.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 252,825.00          | 0.00                | 252,825.00                      | 41,800.00              | 0.00                        | 41,800.00  | 0.00                 | 41,800.00               | 211,025.00          |
| 21                        | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN TELANZA                                    | X 1                             | 252,825.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 252,825.00          | 0.00                | 252,825.00                      | 41,800.00              | 0.00                        | 41,800.00  | 0.00                 | 41,800.00               | 211,025.00          |
| <b>Total General RD\$</b> |      |             |            |  |                                 | <b>9,109,670.00</b>    | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>9,109,670.00</b> | <b>1,322,618.82</b> | <b>10,432,288.82</b>            | <b>5,713,962.25</b>    | <b>2,124,544.10</b>         | <b>7,838,506.35</b>                                | <b>0.00</b>          | <b>7,838,506.35</b>     | <b>2,993,782.47</b> |

*Julio C. Duarte M.*  
Preparado por

*[Firma]*  
Revisado por

*[Firma]*  
Aprobado por

