


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**


Código del Capítulo: **7347**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guanito (El Llano)**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,010,000.00	3,010,000.00	0.00	401,745.00	401,745.00	0.00	401,745.00	2,608,255.00
01	0051			Construcción de Aceras y Contenes en Guanito		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,010,000.00	3,010,000.00	0.00	401,745.00	401,745.00	0.00	401,745.00	2,608,255.00
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,350.10	2,107,350.10	2,089,625.00	650.00	2,090,275.00	0.00	2,090,275.00	17,075.10
15	0051			Construcción de Verja Perimetral Cementerio Guanito (FCT)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,350.10	2,107,350.10	2,089,625.00	650.00	2,090,275.00	0.00	2,090,275.00	17,075.10
Total General RD\$							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	4,117,350.10	5,117,350.10	2,089,625.00	402,395.00	2,492,020.00	0.00	2,492,020.00	2,625,330.10


Lic. Jose Milobal Sanchez Rodriguez
Preparado por




Sr. Manuel E. Sanchez Ubri
Revisado por




Sr. Rafael Montero Ubri
Aprobado por

