



AYUNTAMIENTO DE SOSUA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2024  
(PERIODO JUNIO – SEPTIEMBRE 2024)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	ACERAS Y CONTENES	MARANATHA	1,000,000.00				X	TERMINADA
2	ACERAS Y CONTENES	LOS JALISCO	1,666,666.00	X				ETAPA INICIAL
3	INICIO DE CONTRUCCION DE LA CANCHA DE BELLA VISTA	BELLA VISTA	1,666,666.00		X			EN PROCESO DE LICITACION.
4								

FIRMA ALCALDE

02/10/2024  
FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO JUNIO-SEPTIEMBRE 2024**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:**

<b>Estado de situación de las obras</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje%</b>
Obras ejecutadas	1	100%
Obras en proceso	2	50%
Obras pendientes	0	
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

<b>Fondo de Disponibilidad Financiera RDS</b>	<b>Monto de las obras ejecutadas RDS</b>	<b>Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS</b>	<b>Porcentaje de ejecución %</b>
5,000,000.00	1,666,666.00	3,333,334.00	33.33%