

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7077**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Luperon**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	300,000.00	950,000.00	0.00	776,790.00	776,790.00	0.00	776,790.00	173,210.00
01	0051			SEÑALIZACION EN LA VIA PUBLICA, LUPERON		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	174,750.00	174,750.00	0.00	174,750.00	25,250.00
01	0052			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE LUPERON		2	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	300,000.00	750,000.00	0.00	602,040.00	602,040.00	0.00	602,040.00	147,960.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	300,000.00	1,050,000.00	668,000.00	58,500.00	726,500.00	0.00	726,500.00	323,500.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN DISTINTOS SECTORES DE LUPERON		2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	300,000.00	1,050,000.00	668,000.00	58,500.00	726,500.00	0.00	726,500.00	323,500.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			2,515,000.00	0.00	0.00	0.00	2,515,000.00	-1,580,000.00	935,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	715,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL EN LA CANCHA DE LA SABANA		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0052			CONSTRUCCION DEL BAÑO DEL PLAY DE LA SABANA		2	415,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00
03	0053			CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BARRANCON		2	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	-1,580,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	-1,469,520.00	230,480.00	0.00	230,480.00	230,480.00	0.00	230,480.00	0.00
05	0051			CONSTRUCCION PARQUE DEL RANCHITO DE LOS VARGAS		2	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	-1,469,520.00	230,480.00	0.00	230,480.00	230,480.00	0.00	230,480.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	278,676.64	0.00	278,676.64	0.00	278,676.64	571,323.36
14	0051			REPARACION DEL BAÑO DEL PALACIO MUNICIPAL DE LUPERON		2	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
14	0052			REPARACION DE LA PARTE FRONTAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LUPERON		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	278,676.64	0.00	278,676.64	0.00	278,676.64	121,323.36
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-600,000.00	200,000.00	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	28,100.00	171,900.00
23	0051			COLOCACION DE LAMPARAS EN DISTINTOS SECTORES DE LUPERON		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	28,100.00	171,900.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: 7077

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Luperon

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
23	0052			COLOCACION DE LAMPARAS EN EL HIGO		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0053			COLOCACION DE LAMPARAS EN NOVILLEROS		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0054			COLOCACION DE LAMPARAS EN EL CANAL		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00
24	0051			SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS EN EL MUNICIPIO DE LUPERON		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00
Total General RD\$							7,515,000.00	0.00	0.00	0.00	7,515,000.00	-3,049,520.00	4,465,480.00	1,124,776.64	1,285,770.00	2,410,546.64	0.00	2,410,546.64	2,054,933.36

