

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**


Código del Capítulo: **7165**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Baorucu**


Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19		
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	-826,094.59	753,905.41	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	211,000.00	542,905.41		
03	0051			TERMINACION DE LA CANCHA DEL ARROYO	X	2	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	-176,094.59	503,905.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,905.41		
03	0052			ADECUACION CANCHA BAHORUCO	X	2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-650,000.00	250,000.00	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	211,000.00	39,000.00		
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	-510,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00		
11	0051			CONSTRUCCION BANCOS PARADA JUAN ESTEBAN	X	2	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	-510,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00		
<b>Total General RD\$</b>							<b>2,260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,260,000.00</b>	<b>-1,336,094.59</b>	<b>923,905.41</b>	<b>211,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,000.00</b>	<b>712,905.41</b>



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

