




AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
24	0057		CONST. MINI ACUEDUCTO, BATEY ANGELINA BLOQUE R-03 (PPM 2024)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	0.00	167,477.31	167,477.31	0.00	167,477.31	321,522.69
			Proyecto 25			270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	63,722.48	49,500.00	113,222.48	0.00	113,222.48	156,777.52
25	0051		EXTENSION MINI ACUEDUCTO 60. LINDO 2(PPM 2020)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	39,962.48	0.00	39,962.48	0.00	39,962.48	110,037.52
25	0052		REP. MINI ACUEDUCTO EL GOLFO(PPM 2023)	0		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	23,760.00	49,500.00	73,260.00	0.00	73,260.00	46,740.00
TOTAL GENERAL						84,556,652.70	0.00	0.00	0.00	84,556,652.70	56,158,109.17	140,714,761.87	51,263,490.81	15,925,739.92	67,189,230.73	0.00	67,189,230.73	73,525,531.14


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

1- Contraloría General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

